

**KREISKLINIK GROß-UMSTADT  
Neubau Bettenhaus**

**Gesamtkostenprognose, Stand 03.07.2019**

Kostenstatus vom 03.07.2019		82.493.920 €
<b>KG 700 Nebenkosten o. Bauherrenaufgaben u. o. Finanzierung</b>		14.924.475 €
zusätzliche Leistungen	15%	2.238.671 €
		<b>17.163.147 €</b>

<b>KG 200 - 600</b>	(ohne Nebenkosten)	67.569.445 €
	davon ausgeführt	<b>1.345.726 €</b>
	davon beauftragt	4.691.619 €
	davon zu beauftragen	29.198.398 €
	Summe angebotene, auszuführende Leistungen	33.890.016 €
7%	prognostizierte Mehrkosten	2.372.301 €
		<b>36.262.317 €</b>

<b>noch auszuschreiben Leistungen</b>		32.333.587 €
Zeitraum Okt.2017 bis Fertigstellung März. 2023	66 Monate	
Zeitraum bis Vergabeschwerpunkt 2/3 Bauzeit	43,5 Monate	
Preissteigerung KG 200-600 bis Vergabeschwerpunkt bei pro anno	6,0%	39.966.934 €
Unvorhergesehenes	7%	2.797.685 €
		<b>42.764.620 €</b>

<b>Gesamtkostenprognose bei Fertigstellung März 2023 o. Hubschrauberlandeplatz</b>	<b>ca.</b>	<b>97.535.810 €</b>
Kostenrahmen Hubschrauberlandeplatz	<b>ca.</b>	<b>3.842.000 €</b>
<b>Gesamtkostenprognose bei Fertigstellung März 2023 m. Hubschrauberlandeplatz</b>	<b>ca.</b>	<b>101.377.810 €</b>