

**- Betriebsleitung -**  
**Betriebszweig Gebäudemanagement**  
**BERICHT zur Betriebskommissionssitzung am 24.05.2012**  
**VOF-Verfahren**

l.v. = liegt vor

n.e. = nicht erforderlich

b. = beantragt

P. = Pauschale in SIP

☺ = Im Terminplan

☹ = Terminplan kritisch

☹ = Verzug > 3 Monate

| Schul-nr. | Projekt:                | SIP | KIP | Maßnahme                           | Start Planung | Bauge-<br>nehmung | Ausführ-<br>ungs-<br>beginn | geplanter<br>Fertig-<br>stellungs-<br>termin | vorauss.<br>Fertig-<br>stellungs-<br>termin | ☺<br>☹<br>☹ | Bemerkung:                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-------------------------|-----|-----|------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2       | Melibokusschule         |     |     | Außenanlage 1. BA                  |               |                   |                             |                                              |                                             | ☺           | Arbeiten laufen.                                                                                                                                                                                        |
|           | Alsbach-Hähnlein        | X   |     | Grundhafte Energetische Sanierung  |               | l.v.              |                             |                                              |                                             |             | Restarbeiten laufen.                                                                                                                                                                                    |
| 2.3       | Markwaldschule          |     |     | Aufstellung Pelletheizcontainer    |               |                   | 02/12                       | 05/12                                        |                                             | ☺           | Abstimmung Bauablauf durch Fachingenieur steht aus. Aufstellung für Mai 2012 vorgesehen .                                                                                                               |
|           | Babenhausen             |     |     |                                    |               |                   |                             |                                              |                                             |             |                                                                                                                                                                                                         |
| 2.5       | Joachim-Schumann-Schule |     |     | Neubau                             | 05/09         | l.v.              | 09/10                       | 10/12                                        | 10/12                                       | ☺           | Rohbauarbeiten abgeschlossen<br>- techn. Gewerke: Rohinstallation fertig, Lüftungsgeräte fehlen noch<br>- Fassade zu 95 % abgeschlossen<br>- Innenausbau läuft<br>- Rückbau Altbau: Lph. 4 hat begonnen |
|           | Babenhausen             |     | X   |                                    |               |                   |                             |                                              |                                             |             |                                                                                                                                                                                                         |
| 3.1       | Hans-Quick-Schule       |     |     | Umbau Betreuungsräume, Zubau Mensa | 05/11         | l.v.              | 09/11                       | 06/12                                        |                                             | ☺           | Baugehmigung: März 2012.<br>GU-Vergabe, Baubeginn, Rohbau abgeschlossen, Innenausbau läuft.                                                                                                             |
|           | Bickenbach              |     |     |                                    |               |                   |                             |                                              |                                             |             |                                                                                                                                                                                                         |

| Schul-nr. | Projekt:                 | SIP | KIP | Maßnahme                                   | Start Planung | Bauge-<br>nehmung | Ausführ-<br>ungs-<br>beginn | geplanter<br>Fertig-<br>stellungs-<br>termin | vorauss.<br>Fertig-<br>stellungs-<br>termin | 😊<br>😊<br>😞 | Bemerkung:                                                                      |
|-----------|--------------------------|-----|-----|--------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1       | Gutenbergschule          |     | X   | Neubau                                     | 10/09         |                   | 09/10                       | 10/11                                        | 12/11                                       | 😊           | Stahlbau noch offen.                                                            |
|           | Dieburg                  |     |     | Sporthallendach-Sanierung                  | 04/12         |                   | 06/12                       | 07/12                                        |                                             | 😊           | Begonnen mit Planung und Ausschreibung                                          |
| 4.3       | Goetheschule             |     |     | Kellersanierung Geb. 2                     | 03/12         |                   | 06/12                       | 08/12                                        |                                             | 😊           | Ausschreibung fertig.<br>Baubeginn 24. KW 2012                                  |
| 4.4       | Alfred-Delp-Schule       |     |     | Grundhafte Sanierung                       | 05/09         |                   |                             |                                              |                                             |             | gestoppt - Neustart voraussichtlich 2014/2016                                   |
| 4.5       | Landrat-Gruber-Schule    |     | X   | Grundhafte energetische Sanierung          | 05/09         | I.v.              | 05/10                       | 12/11                                        | 02/12                                       | 😊           | in Betrieb genommen, Restarbeiten laufen, Küche und Atriumhof fehlen noch       |
|           | Dieburg                  |     |     |                                            |               |                   |                             |                                              |                                             |             |                                                                                 |
| 4.9       | Leer-Zentrum             |     |     | Mehrzweck- und Mensagebäude                | 08/09         |                   |                             |                                              |                                             |             | Maßnahme verschoben                                                             |
|           | Dieburg                  |     |     |                                            |               |                   |                             |                                              |                                             |             |                                                                                 |
| 5.1       | Stephan-Gruber-Schule    |     |     | Einbau Mensa                               |               |                   |                             |                                              | 08/12                                       | 😊           | Mensa geht zum Schuljahr 2012/13 in Betrieb.                                    |
|           | Eppertshausen            |     |     |                                            |               |                   |                             |                                              |                                             |             |                                                                                 |
| 8.3       | Carlo-Mierendorff-Schule |     |     | Sanierung Toilettenanlagen Schüler/Lehrer  |               |                   | 05/11                       | 08/11                                        | 04/12                                       | 😊           | in Ausführung<br>- Trennwände/AT in KW 30/31<br>- Beginn Sanierung Lehrer KW 31 |
|           | Griesheim                |     |     |                                            |               |                   |                             |                                              |                                             |             |                                                                                 |
| 8.4       | Gerhart-Hauptmann-Schule |     |     | Konzept Sanierung                          |               |                   |                             | 2013                                         |                                             | 😊           | Begonnen mit Planung und Konzepten. LV's ab 03/12.                              |
|           | Griesheim                |     |     |                                            |               |                   |                             |                                              |                                             |             |                                                                                 |
| 9.2       | A.-Einstein-Schule       |     |     | Bauliche Maßnahmen für den Ganztagsbereich | 01/08         | I.v.              | 02/10                       | 09/11                                        | 01/12                                       | 😊           | Arbeiten Außenanlage kurz vor Abschluss.                                        |
|           | Groß-Bieberau            |     |     | Sanierung NW-Bereich                       | 08/11         |                   |                             |                                              |                                             |             | Raumkonzept liegt vor.<br>Planungsbeginn 03/12                                  |

| Schul-nr. | Projekt:                               | SIP | KIP | Maßnahme                                  | Start Planung | Bauge-<br>nehmung | Ausführ-<br>ungs-<br>beginn | geplanter<br>Fertig-<br>stellungs-<br>termin | vorauss.<br>Fertig-<br>stellungs-<br>termin | ☺<br>☹<br>☹ | Bemerkung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.2      | Ernst-Reuter-Schule                    |     |     | Grundhafte Sanierung                      | 05/09         |                   |                             |                                              |                                             |             | Grundlagenermittlung,<br>Vorplanung<br><i>Planung 2012.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | Groß-Umstadt                           |     |     | Errichtung einer Holzpelletsheizung       | 04/11         | In Arbeit         | 04/12                       | 08/12                                        |                                             | ☺           | Firma ist beauftragt. Arbeiten haben<br>begonnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10.6      | Wiebelsbacher Schule<br>Groß-Umstadt   |     |     | WC-Sanierung (Lehrer-WC)                  |               |                   | 02/12                       |                                              |                                             | ☺           | beauftragt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11.1      | Friedensschule<br>Groß-Zimmern         |     |     | Ankauf/Sanierung Altes Schulgelände       |               |                   |                             |                                              |                                             | ☺           | Vertragsabschluss hat stattgefunden.<br>Bezug als temp. Asylbewerberheim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11.2      | A.-Schweitzer-Schule<br>Groß-Zimmern   |     |     | Sanierung Pausenhalle, Atrium u. Fassaden | 01/08         |                   |                             | 2012                                         |                                             | ☺           | Maßnahme in Ausführung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |                                        |     |     | Umbau Verwaltung                          | 07/11         |                   |                             | 2012                                         |                                             | ☹           | Maßnahmenbeginn: nach<br>Genehmigung WP 2012.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13.1      | Modautalschule<br>Modautal             | X   |     | Grundhafte Sanierung                      | 06/09         |                   | 05/11                       | 07/12                                        | 10/13                                       | ☹           | Bauabschnitt 1 zu 80 % fertig<br>KMF-Fund in Bestandsdecken:<br>Sanierungskonzept in Arbeit, Erhalt<br>bestehender Abhangdecken ist nicht<br>mehr möglich. Architekt<br>Falkhausen ist verstorben. Seit<br>02.01.12 Bestandsaufnahme der Bau-<br>und Planungsleistungen.<br>Bestandsaufnahme liegt seit<br>12.04.2012 vor. <i>Entwurfskonzept v.<br/>Arch. Witzel liegt seit 02.05.12 vor.<br/>Interne Abstimmung steht aus.<br/>Prognose Fertigstellungstermin:<br/>Herbstferien 2013.</i> |
| 13.9      | Kreisjugendheim<br>Modautal-Ernsthofen |     |     | Sanierung Sanitärräume                    |               |                   | 02/12                       |                                              |                                             | ☺           | Vorbesprechung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14.4      | Schule am Pfaffenberg                  |     |     | Grundhafte energetische Sanierung         |               |                   |                             |                                              |                                             |             | Grundlagenermittlung zum Zubau<br>MINT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Schul-<br>nr. | Projekt:                                  | SIP | KIP | Maßnahme                                                             | Start<br>Planung | Bauge-<br>nehmung | Ausführ-<br>ungs-<br>beginn | geplanter<br>Fertig-<br>stellungs-<br>termin | vorauss.<br>Fertig-<br>stellungs-<br>termin | ☺<br>☹<br>☹ | Bemerkung:                                                                                                                                      |
|---------------|-------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Mühlital                                  |     |     |                                                                      |                  |                   |                             |                                              |                                             |             |                                                                                                                                                 |
| 15.2          | Schule auf der Aue<br><br><br><br>Münster |     |     | Grundhafte Sanierung                                                 | 07/10            | l.v.              | 11/11                       | 12/12                                        |                                             | ☺           | Grundlagenermittlung<br>- Päd. Konzept Schule liegt vor<br>- Raumkonzepte werden angepasst                                                      |
|               |                                           |     |     | Neubau naturwissenschaftlicher Bereich                               |                  |                   |                             |                                              |                                             |             | Spatenstich 24.11.11<br>- Rohbau läuft<br>- LV's Fassade, Fenster, Gerüst<br>submittiert                                                        |
|               |                                           |     |     | Kanal-TV-Untersuchung                                                |                  |                   |                             | 04/12                                        |                                             | ☺           | Ausführung <i>fertig</i> .                                                                                                                      |
|               |                                           |     |     | Gersprenzhalle - energetische und<br>brandschutztechnische Sanierung | 10/09            | n.e.              | 03/10                       | 09/11                                        | 1. BA<br>11/11                              | ☹           | 1. BA in 11/11 fertiggestellt. 2. BA auf<br>Sommerferien 2012 verschoben.<br><i>Terminschiene kritisch, da<br/>Ausschreibungen noch fehlen.</i> |
| 16.1          | Eicheschule<br>Ober-Ramstadt              |     |     | Brandschutzmaßnahmen                                                 |                  |                   |                             |                                              |                                             |             | in Bearbeitung                                                                                                                                  |

| Schul-<br>nr. | Projekt:                | SIP | KIP | Maßnahme                            | Start<br>Planung | Bauge-<br>nehmung | Ausführ-<br>ungs-<br>beginn | geplanter<br>Fertig-<br>stellungs-<br>termin | vorauss.<br>Fertig-<br>stellungs-<br>termin | ☺<br>☹<br>☹ | Bemerkung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|-------------------------|-----|-----|-------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.2          | G.-C.-Lichtenbg.-Schule |     |     | Grundhafte Sanierung (DENA-Projekt) | 11/07            | l.v.              | 08/11                       | 06/13                                        |                                             | ☹           | Schadstoffsanierung abgeschlossen.<br>Rohbau Abbrucharbeiten begonnen.<br>- Holzbau <i>fertig</i><br>- Gerüst steht<br>- Fassade <i>begonnen</i><br>- Fenster in 07. KW begonnen, z. T. montiert<br>- Dacharbeiten begonnen<br>- vorh. Estrich nicht tragfähig (Gutachten v. Nov. /11)<br>- Mehrkosten aufgrund von Kostensteigerungen seit 2007, Nutzerwünschen i.Z.d. Schulleiterwechsels und Brandschutzauflagen<br>- Aufforderung an Planer Einsparungsvorschläge zu unterbreiten<br>- Betonschäden an Bau 50 + 60 nach Abnahme WDVS vorgefunden, <i>Kosten ca. 100.000,-</i><br>- Elektro-Ausschreibung marktreif<br>- HLS-Vergaben <i>vergeben u. begonnen</i><br>- NW-Ausschreibung marktreif<br>- Trockenbau-Ausschreibung <i>marktreif</i> |
|               |                         |     |     | Neuanschluss Gebäude 9 + 10         | 02/12            |                   | 06/12                       |                                              | 07/12                                       | ☺           | Auftrag erteilt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | Ober-Ramstadt           |     |     | WC-Sanierung (Geb. 700)             |                  |                   | 02/12                       | 07/12                                        |                                             | ☺           | beauftragt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Schul-nr. | Projekt:                                                                 | SIP | KIP | Maßnahme                                                | Start Planung | Bauge-nehmigung           | Ausführ-ungs-beginn | geplanter Fertig-stellungs-termin | vorauss. Fertig-stellungs-termin | 😊<br>😊<br>☹ | Bemerkung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.3      | Hans-Gustav-Röhr-Schule<br>(ehem. Schießbergschule)<br><br>Ober-Ramstadt |     |     | Schieferdachsanie rung                                  |               |                           | 05/11               |                                   |                                  | 😊           | Fertig gestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |                                                                          |     |     | Sanierung Übergabestation                               | 10/11         |                           | 06/12               |                                   | 09/12                            | 😊           | Planung läuft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |                                                                          |     |     | Sanierung Haustechnik                                   | 10/11         |                           | 06/12               |                                   | 10/14                            | 😊           | Planung läuft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |                                                                          |     |     | Sanierung Haustechnik - Teilabschnitt                   |               |                           |                     |                                   | 09/12                            | 😊           | <i>Baubeginn 21.05.2012</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |                                                                          |     |     | WC-Sanierung                                            | 05/05         |                           | 11/11               | 03/12                             | 04/12                            | 😊           | <i>abgeschlossen</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17.2      | Otzbergschule<br><br>Lengfeld                                            |     |     | Neuinstallation Heizung u. Sanierung der Sanitäranlagen | 02/12         |                           | 06/12               |                                   | 12/12                            | 😊           | Planung läuft. <i>In Ausschreibung.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |                                                                          |     |     | Mensa - Haustechnik                                     | 03/12         |                           | 05/12               |                                   | 06/12                            |             | Ausschreibung läuft. <i>Submission am 23.05.2012.</i>                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |                                                                          |     |     | Kanalsanierung                                          |               |                           | 07/12               |                                   |                                  |             | <i>Ausschreibung läuft.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 18.3      | Gutenbergschule<br><br>Pfungstadt                                        |     |     | Erweiterung d. Schule zur Ganztagsbetreug.              | 09/08         | l.v.                      | 08/10               | 04/12                             | 10/12                            | ☹           | Regendichte Gebäudehülle fertig<br>- Innenputzarbeiten fertig<br>- Trockenbau zu 90% fertig<br>- Rohinstallation techn. Gewerke zu 90 % fertig<br>- WDVS-Arbeiten <i>zu 80 % fertig</i><br>- Estricharbeiten <i>fertig</i><br>- Fliesen u. - Bodenbelagsarbeiten beauftragt<br>- LV Schreiner in Vorbereitung |
|           |                                                                          |     |     | <i>Sporthallendach-Sanierung</i>                        |               |                           | 07/12               |                                   |                                  |             | <i>Ausschreibung läuft.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 18.5      | Fr.-Ebert-Schule<br><br>Pfungstadt                                       |     |     | Neubau einer 3-Feld-Sporthalle                          | 08/08         | b.                        | 2011                | 2013                              | 2013                             | 😊           | Bauantrag eingereicht, Werkplanung läuft, prov. Lehrerparkplätze. Veröffentlichung der Ausschreibung gestoppt.                                                                                                                                                                                                |
|           |                                                                          |     |     | Neubau Sek II                                           | 12/09         | Teilbau-geneh-migung l.v. | 2011                | 2012                              |                                  |             | Bauantrag eingereicht, Rohbau <i>zu 70 % fertig</i> , LV-Vorbereitungen Ausbau laufen                                                                                                                                                                                                                         |
|           |                                                                          |     |     | Sanierung naturwissensch. Bereich                       |               |                           | 10/11               |                                   | 02/12                            | 😊           | Ausführung fertig, Restarbeiten laufen, Abrechnung                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |                                                                          |     |     | Sanierung Sport- und Kulturhalle                        | 02/11         |                           | 06/11               | 11/11                             | 03/12                            |             | Arbeiten abgeschlossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Schul-<br>nr. | Projekt:                                              | SIP | KIP | Maßnahme                                                         | Start<br>Planung | Bauge-<br>nehmung     | Ausführ-<br>ungs-<br>beginn | geplanter<br>Fertig-<br>stellungs-<br>termin | vorauss.<br>Fertig-<br>stellungs-<br>termin | ☺<br>☺<br>☹ | Bemerkung:                                                                                                                                                    |
|---------------|-------------------------------------------------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18.8          | Goetheschule<br><br>Pfungstadt                        |     |     | Schaffung eines Mensabereichs in der<br>ehemaligen Lessingschule | 01/12            | Nutzungs-<br>änderung | 06/12                       | 08/12                                        | 08/12                                       | ☺           | Konzept / Kostenermittlung,<br>Ausschreibungen <i>laufen</i> .<br>Nutzungsänderung läuft.                                                                     |
| 19.1          | Gersprenzschule<br><br>Reinheim                       |     |     | Umbau/Neubau Betreuungszentrum                                   | 01/10            | l.v.                  | 10/11                       | 10/12                                        | 10/12                                       | ☺           | Rohbauarbeiten laufen. TÜV-<br>Abnahme Spielplatz am 18.04.2012.                                                                                              |
| 19.5          | Dr.-K.-Schumacher-Schule<br><br>Reinheim              |     |     | Fassadensanierung                                                | 05/09            | l.v.                  | 08/10                       | 12/12                                        |                                             | ☺           | Maßnahme in Ausführung<br>- 1. BA fertig, Einweihung 15.12.11<br>- 2. BA, inkl. NaWi-Bereich: Arbeiten<br>begonnen                                            |
|               |                                                       |     |     | Sanierung Kesselanlage und Haustechnik                           | 01/12            |                       | 06/12                       |                                              | 09/13                                       | ☺           | Planung läuft.                                                                                                                                                |
| 20.3          | Justin-Wagner-Schule<br>Roßdorf                       |     |     | Sanierung Warmwasserbereitung                                    | 05/12            |                       | 07/12                       |                                              | 10/12                                       |             | Planungsbeginn                                                                                                                                                |
| 21.1          | Lindenfeldschule<br><br>Schaafheim                    |     |     | Umbau Nachbarhaus zu Betreuung u.<br>Forscherwerkstatt           | 07/09            | l.v.                  |                             | 09/11                                        | 12/11                                       | ☺           | In Betrieb.                                                                                                                                                   |
| 21.2          | Eichwaldschule<br>Geb. Langstädter Str.<br>Schaafheim |     |     | Grundhafte Sanierung                                             | 05/09            |                       |                             |                                              |                                             |             | zurückgestellt 2013                                                                                                                                           |
| 22.1          | Tannenbergschule<br><br>Seeheim-Jugenheim             |     |     | Grundhafte Sanierung                                             | 05/09            | 2013                  | 3. QU<br>2013               |                                              |                                             | ☺           | Grundlagenermittlung fertig<br>- Planungskonzept steht<br>- Raumkonzept zurückgestellt<br>- <i>Vorentwurf wird nach Mittelfreigabe<br/>wieder aufgenommen</i> |

| Schul-nr. | Projekt:                                      | SIP | KIP | Maßnahme                                                                             | Start Planung | Bauge-<br>nehmung | Ausführ-<br>ungs-<br>beginn | geplanter<br>Fertig-<br>stellungs-<br>termin | vorauss.<br>Fertig-<br>stellungs-<br>termin | ☺<br>☹<br>☹ | Bemerkung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22.3      | Schuldorf Bergstraße<br>Internationale Schule |     |     | Neubau 2. + 3. Bauabschnitt                                                          | 09/07         | l.v.              | 06/09                       | 12/11                                        | 07/12                                       | ☹           | Fassade fertig gestellt,<br>Ausbauarbeiten im Gange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | Gesamtschule                                  |     |     | Neubau einer 3-Feld-Sporthalle reduziert auf<br>199 Tribünenplätze und Mehrzweckraum | 06/09         |                   | 2012                        | 2013                                         | 2014                                        | ☺           | Bauantrag eingereicht. Werkplanung<br>läuft. Veröffentlichung der<br>Ausschreibung gestoppt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | Seeheim-Jugenheim                             |     |     | WC-Sanierung (Geb. 14, 15,18)                                                        |               |                   | 02/12                       |                                              |                                             |             | Vorbesprechung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |                                               |     |     |                                                                                      |               |                   |                             |                                              |                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 23.03     | Neue Schloßschule<br>Altbau                   |     |     | Energetische Sanierung                                                               | 06/10         |                   |                             | 01/13                                        |                                             | ☹           | Entwurfsplanung, Genehmigungs-<br>planung, Werkplanung<br>- Bauantrag eingereicht,<br>Teilbaugenehmigung Bodenplatte liegt<br>vor<br>- Ausschreibungen werden<br>ausgearbeitet<br>- Schadstoffsanierungsarbeiten<br>abgeschlossen<br>- Abbruch u. Rohbauarbeiten<br>vergeben, Begonnen 03/12<br>- Vergaben HLS tlw. submittiert<br>- Ausschreibung Elektro marktreif<br>- Betonsanierung, da Brandschutz-<br>anforderungen z. T. nicht erfüllt<br>werden können; Kosten stehen noch<br>aus |
|           | Gräfenh./Weiterstadt                          |     |     |                                                                                      |               |                   |                             |                                              |                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 23.01     | Carl-Ulrich-Schule<br>Weiterstadt             |     |     | Betreuungsgebäude von der Stadt erworben                                             |               |                   |                             |                                              |                                             |             | Beurkundet am 20.03.2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 23.3      | Alte Schloßschule<br>Weiterstadt              |     |     | Verkauf an Stadt / Anmietung bis Abschluss<br>der Sanierung der Neuen Schloßschule   |               |                   |                             |                                              |                                             |             | Beurkundet am 20.03.2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| Schul-<br>nr. | Projekt:                              | SIP | KIP | Maßnahme                                                                       | Start<br>Planung    | Bauge-<br>nehmung                          | Ausführ-<br>ungs-<br>beginn | geplanter<br>Fertig-<br>stellungs-<br>termin | vorauss.<br>Fertig-<br>stellungs-<br>termin | ☺<br>☹<br>☹ | Bemerkung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|---------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23.4          | Wilh.-Busch-Schule<br><br>Weiterstadt |     |     | Neubau Ganztagsbereich (IZBB) / Sanierung<br>Altbau im Zusammenhang mit Neubau | 10/08               | 2. bau-<br>licher<br>Rettungs-<br>weg l.v. | 11/10                       | 12/11                                        | 10/12                                       | ☹           | Nutzungsbeginn Neubau seit KW<br>33/2010<br>Maßnahme Sanierung Altbau:<br>- Gerüst aufgestellt<br>- Rohbauarbeiten fertig<br>- Außenanlagenarbeiten fertig<br>- Fensterbauarbeiten fertig<br>- Außentüren eingebaut<br>- E-Installation fertig<br>- Schreinerarbeiten: Türen zu 90%<br>fertig<br>- Zimmer- und Dachdeckerarbeiten<br><i>ab KW 22/12 submittiert</i><br>- LV WDVS veröffentlicht<br>- <i>Metallbau, 2. Rettungsweg in<br/>Vorbereitung</i> |
| 23.5          | Alb.-Dürer-Schule<br><br>Weiterstadt  |     |     | grundh. energ. Sanierung inkl. NW                                              | 03/11               |                                            |                             |                                              |                                             |             | Machbarkeitsstudie läuft,<br>Grundlagenermittlung,<br>Raumprogramm liegt vor. VOF-<br>Verfahren HLS u. Elektro<br><i>abgeschlossen.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 23.6          | Hessenwaldschule<br><br>Weiterstadt   |     |     | Neubau und Rückbau Bestandsgebäude                                             | 08/09               |                                            |                             |                                              |                                             |             | Beauftragung Fachplaner, Planung<br>hat begonnen. <i>Abgabe LPh 2 am<br/>31.05.12.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               |                                       |     |     | Sanierung Haustechnik                                                          | 01/12               |                                            | 06/12                       |                                              | 10/12                                       | ☺           | Planung läuft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 40.27         | Kreishaus<br><br>Dieburg              |     |     | <i>Energetische und technische Sanierung</i>                                   | 09/11<br>Wettbewerb |                                            |                             |                                              |                                             |             | <i>Architektenwettbewerb, Interessen-<br/>bekundungsverfahren, Grundlagen-<br/>ermittlung</i><br>- <i>HLS u. Elektro läuft</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Schul-<br>nr. | Projekt:             | SIP | KIP | Maßnahme                                                                           | Start<br>Planung | Bauge-<br>nehmung | Ausführ-<br>ungs-<br>beginn | geplanter<br>Fertig-<br>stellungs-<br>termin | vorauss.<br>Fertig-<br>stellungs-<br>termin | 😊<br>😊<br>😞 | Bemerkung:                                      |
|---------------|----------------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
|               | Diverse Grundschulen |     |     | EDV-Vernetzung                                                                     | 01/09            |                   | 01/09                       | 10/10                                        |                                             |             | läuft                                           |
|               |                      |     |     | Einrichtung - Betreuungsküchen,<br>Lehrerzimmerküchen, Lehrküchen                  | 01/09            |                   | 01/09                       |                                              |                                             | 😊           | läuft                                           |
|               | Alle Schulen         |     |     | Wartung und Reparatur der fest eingebauten<br>Sportgeräte u. Sicherheitsinspektion |                  | n.e.              | 06/11                       | 08/11                                        | 12/11                                       |             | Wartung fertiggestellt, Reparatur<br>läuft.     |
|               | Asylbewerberheim     |     |     |                                                                                    | 05/12            | 10/12             | 11/12                       | 02/13                                        |                                             |             | Architekt beauftragt, Projektauftrag<br>erteilt |
|               | Nordring Dieburg     |     |     |                                                                                    |                  |                   |                             |                                              |                                             |             |                                                 |