

Vorlage-Nr.: **0325-2016/DaDi**  
 Aktenzeichen: 219-003  
 Fachbereich: Fraktion der Alternative für Deutschland

Beteiligungen:

Produkt: **1.01.01.02 Gremienmanagement**

Nr.	Gremium	Status	Zuständigkeit
1.	Kreistag	Ö	Zur Kenntnisnahme

Betreff: **Schulbauprogramm - Anfrage AfD**

### **Anfrage der Fraktion der AfD:**

1. Wie viele Projekte des 2008 begonnenen Schulbauprogramms konnten innerhalb des zu Beginn der jeweiligen Maßnahme festgelegten Kosten- und Zeitrahmens realisiert werden?

*Die Erstellung des Projektauftrags wird als Beginn der Maßnahme gesehen. Im Projektauftrag wird die komplette Bauaufgabe beschrieben. Das Budget wird als Kostenschätzung nach DIN 276 dargestellt, der Terminplan als Balkenterminplan.*

*Die Kosten und Termine werden davon in der Regel eingehalten, wobei die Priorität auf der Einhaltung der Kosten liegt. Bei Angeboten, die deutlich über der Kostenberechnung liegen wird somit eher umgeplant und eine Terminverschiebung in Kauf genommen.*

*Überschreitung der Baukosten entstand bei einigen Sanierungen, zum Beispiel:  
Goetheschule, Dieburg*

*→ Tragwerksqualität + 25% Kosten + 12 Monate Bauzeit.*

*Schloßschule, Weiterstadt*

*→ Tragwerksqualität + 25% Kosten + 10 Monate Bauzeit.*

*Modautalschule, Ernsthofen*

*→ Tod des Architekten + 20% Kosten + 18 Monate Bauzeit.*

2. In welcher Größenordnung (Prozent) lag die durchschnittliche Kostenüberschreitung aller Maßnahmen des aktuellen Programms? Um welchen Zeitraum wurde durchschnittlich der Terminrahmen überschritten?

*Die durchschnittliche Kostenüberschreitung wird vom Da-Di-Werk nicht ermittelt. Hierzu liegen auch keine Vergleichszahlen vor. Im Durchschnitt liegen die Kosten der Projekte im*

*Bereich der Kostenschätzung (+/- 15%), die Terminüberschreitungen bei vier bis sechs Monaten ab Baubeginn.*