

09.06.2021


KUGI
9. Juni 2021
Bericht der Betriebsleitung

Agenda


1. **Struktur/Organigramm Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg**
2. **Struktur MVZ GmbH**
3. **COVID aktueller Stand**
4. **Bürger-Testzentrum Kreiskliniken GU März – Mai 2021**
5. **Neubau Bettenhaus aktueller Stand**

Struktur/Organigramm Kreiskliniken Darmstadt- Dieburg

Struktur/Organigramm



Struktur/Organigramm




09.06.2021

5

Struktur MVZ GmbH

Struktur MVZ GmbH



Stand: 02.02.2021


09.06.2021

7



COVID aktueller Stand

COVID – aktueller Stand



09.06.2021

9

Bürger-Testzentrum Kreiskliniken GU März – Mai 2021

Bürger-Testzentrum Kreiskliniken GU

März – Mai 2021

Monat	Anzahl Test's Groß-Umstadt	davon positiv	Anzahl Test's Jugenheim	davon positiv
März	834	9	227	3
April	1.615	6	24	0
Mai	1.317	4	0	0
Gesamt	3.766	19	251	3

09.06.2021

11



Neubau Bettenhaus aktueller Stand

Neubau Bettenhaus aktueller Stand



09.06.2021

13

Neubau Bettenhaus aktueller Stand

- Die Konstruktion aus Rohbau und dem Stahlbau des OP-Steges ist fertig gestellt.
- Die Fenster der Lochfassade sind weitgehend montiert, die Glas- und Blechfassaden sind in der Produktion und der Montagevorbereitung.
- Arbeiten an der Dachabdichtung und dem Wärmedämmverbundsystem finden aufgrund des Mangels an Baumaterial (Dämmung) nur bedingt statt.
- Der Innenausbau ist im vollen Gange (Innenputz, Estrich, Trockenbau, Fertignasszellen, Kühlzellenbau, Fliesenleger, Stahltüren)
- Der technische Ausbau schreitet weiter voran (Sanitär, Heizung, Kälte). Auch hier erste Auswirkungen des Baustoffmangels auf die Elektroarbeiten (Kupferkabel) und die Lüftung (Blechkanäle).
- Insgesamt sind die Auswirkungen auf Termine und Kosten noch unklar.
- Planungsseitig sind die letzten Ausschreibungen (Medizintechnik, Möbel, Schließanlage und Außenanlagen) in Bearbeitung

09.06.2021

14



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

09.06.2021