

ID-Nummer	Programm	Beschreibung Maßnahme	Status Umsetzung	Bemerkungen Umsetzung	Status Auftragsvergabe	Monat geplante Bauausführung	Monat Inbetriebnahme (L)
06-01-000070591338	B	Abriss und energetischer Neubau, Babenhausen, Joachim-Schumann-Schule	1 Es handelt sich um eine Ersatzmaßnahme	Mit der Planung wurde begonnen	3 Bislang lediglich Aufträge i.R.d. Bauplanung vergeben	Jul. 10	Dez. 11
06-01-000070591194	L	Anbau eines Gymnastikraums, Babenhausen Langstadt, Markwaldschule	4 Das Vergabeverfahren wurde eingeleitet, da Planung vorwiegend abgeschlossen		4 Bislang keine wesentlichen Aufträge i.R.d. Bauausführung vergeben.	Dez. 09	Mrz. 11
06-01-000070591333	B	Abriss und energetischer Neubau, Dieburg, Gutenbergschule	3 Durchführung der Bauplanung		2 Es wurden noch keinerlei Aufträge vergeben	Mrz. 10	Mrz. 11
06-01-000070591332	B	Neubau Mehrzweckhalle und Mensagebäude, Dieburg, Schulzentrum auf der Leer	3 Durchführung der Bauplanung		3 Bislang lediglich Aufträge i.R.d. Bauplanung vergeben	Jun. 10	Mrz. 11
06-01-000070591200	L	Neubau Zweifelhalle, Dieburg, Schulzentrum	3 Durchführung der Bauplanung		3 Bislang lediglich Aufträge i.R.d. Bauplanung vergeben	Dez. 09	Dez. 10
06-01-000070591284	L	energetische Sanierung, Austausch Fenster, Fassadendämmung, Haustechnik, Dieburg, Landrat-Gruber-Schule	3 Durchführung der Bauplanung		3 Bislang lediglich Aufträge i.R.d. Bauplanung vergeben	Dez. 09	Dez. 10
06-01-000070591203	L	Sanierung oder Neubau der Mehrzweckhalle, Eppertshausen, Mehrzweckhalle, Stephan-Gruber-Schule	2 Durchführung der Planungsphase ist wg. Verzögerungen derzeit nicht möglich	Am 09.10.2009 Umschichtung auf die Maßnahme ID-Nr. 06-01-000070591284 beantragt	3 Bislang lediglich Aufträge i.R.d. Bauplanung vergeben	Dez. 09	Dez. 10
06-01-000070591285	L	Neubau einer Sprachheilschule, Griesheim, Schule am Kiefernwäldchen	4 Das Vergabeverfahren wurde eingeleitet, da Planung vorwiegend abgeschlossen		3 Bislang lediglich Aufträge i.R.d. Bauplanung vergeben	Dez. 09	Dez. 10
06-01-000070591288	L	energetische Sanierung, Austausch Fenster, Fassadendämmung, Haustechnik, Groß-Umstadt, Ernst-Reuter-Schule	2 Durchführung der Planungsphase ist wg. Verzögerungen derzeit nicht möglich	Am 09.10.2009 Umschichtung auf die Maßnahme ID-Nr. 06-01-00007051284 beantragt	3 Bislang lediglich Aufträge i.R.d. Bauplanung vergeben	Dez. 09	Dez. 10
06-01-000070591291	L	energetische Sanierung, Austausch Fenster, Fassadendämmung, Haustechnik, Ernsthofen, Modautalschule	3 Durchführung der Bauplanung		3 Bislang lediglich Aufträge i.R.d. Bauplanung vergeben	Dez. 09	Okt. 10
06-01-000070591331	B	Energetische Sanierung, Austausch Fenster, Fassadendämmung, Haustechnik, Mühlthal, Schule am Pfaffenberg	3 Durchführung der Bauplanung		3 Bislang lediglich Aufträge i.R.d. Bauplanung vergeben	Feb. 10	Dez. 10
06-01-000070591213	L	Neubau Sportplatz, Ober-Ramstadt, Georg-Christoph-Lichtenbergschule	4 Das Vergabeverfahren wurde eingeleitet, da Planung vorwiegend abgeschlossen		3 Bislang lediglich Aufträge i.R.d. Bauplanung vergeben	Dez. 09	Mrz. 10

06-01-000070591297	L	Ausbau Ganztagssschule, neue Küche, Ober-Ramstadt, Eiche-Schule	4 Das Vergabeverfahren wurde eingeleitet, da Planung vorwiegend abgeschlossen		3 Bislang lediglich Aufträge i.R.d. Bauplanung vergeben	Dez. 09	Okt. 10
06-01-000070591302	L	Ausbau Ganztagssschule Mehrzweckraum, Ober-Ramstadt, Hans-Gustav-Röhr-Schule	4 Das Vergabeverfahren wurde eingeleitet, da Planung vorwiegend abgeschlossen		3 Bislang lediglich Aufträge i.R.d. Bauplanung vergeben	Dez. 09	Dez. 10
06-01-000070591312	L	Ausbau Ganztagsgebäude Mehrzweckraum, Pfungstadt, Friedrich-Ebert-Schule	4 Das Vergabeverfahren wurde eingeleitet, da Planung vorwiegend abgeschlossen		3 Bislang lediglich Aufträge i.R.d. Bauplanung vergeben	Dez. 09	Aug. 10
06-01-000070591308	L	Anschluss an Nahwärmenetz, Pfungstadt, Hahner Schule	5 Durchführung Bauausführung bzw. Beschaffung wurde begonnen		5 Aufträge i.R.d. Bauausführung über die wesentlichen Teile wurden verg	Sep. 09	Okt. 09
06-01-000070591319	L	energetische Sanierung, Austausch Fenster, Fassadendämmung, Haustechnik, Pfungstadt, Wilhelm-Leuschner-Schule	4 Das Vergabeverfahren wurde eingeleitet, da Planung vorwiegend abgeschlossen		5 Aufträge i.R.d. Bauausführung über die wesentlichen Teile wurden verg	Dez. 09	Dez. 10
06-01-000070591335	B	Neubau Mensa, Mediathek, Hausaufgaben- und Freizeiträume, Reinheim, Gersprenzschule	3 Durchführung der Bauplanung		3 Bislang lediglich Aufträge i.R.d. Bauplanung vergeben	Feb. 10	Mrz. 11
06-01-000070591205	L	Neubau Dreifeldhalle, Reinheim, Dr. Kurt-Schumacher-Schule	3 Durchführung der Bauplanung		3 Bislang lediglich Aufträge i.R.d. Bauplanung vergeben	Dez. 09	Mrz. 11
06-01-000070591336	B	Neubau Betreuung und WC, Schaaheim, Eichwaldschule, Gebäude Lindenstraße	2 Durchführung der Planungsphase ist wg. Verzögerungen derzeit nicht möglich	genehmigter Maßnahmenübertrag zur Joachim-Schumann-Schule 06-01-000070591338	3 Bislang lediglich Aufträge i.R.d. Bauplanung vergeben		
06-01-000070591325	B	Energetische Sanierung, Austausch Fenster, Fassadendämmung, Haustechnik, Schaaheim, Eichwaldschule	2 Durchführung der Planungsphase ist wg. Verzögerungen derzeit nicht möglich	Am 09.10.2009 Umschichtung auf die Maßnahme ID-Nr. 06-01-000070591338 beantragt	3 Bislang lediglich Aufträge i.R.d. Bauplanung vergeben	Dez. 09	Dez. 10
06-01-000070591315	L	Anbau Betreuung und Forscherwerkstatt, Schaaheim Moosbach, Lindenfeldschule	4 Das Vergabeverfahren wurde eingeleitet, da Planung vorwiegend abgeschlossen		2 Es wurden noch keinerlei Aufträge vergeben	Dez. 09	Dez. 10
06-01-000070591281	L	energetische Sanierung, Austausch Fenster, Fassadendämmung, Haustechnik, Seeheim-Jugenheim, Tannenbergschule	1 Es handelt sich um eine Ersatzmaßnahme	genehmigter Maßnahmenübertrag zur Wilhelm-Leuschner-Schule 06-01-000070591319	3 Bislang lediglich Aufträge i.R.d. Bauplanung vergeben		
06-01-000070591330	B	Energetische Sanierung, Austausch Fenster, Fassadendämmung, Haustechnik, Weiterstadt, Hessenwaldschule	3 Durchführung der Bauplanung		3 Bislang lediglich Aufträge i.R.d. Bauplanung vergeben	Mrz. 10	Dez. 10
06-01-000070591323	B	Neubau Dreifeldhalle, Weiterstadt, Schulzentrum	3 Durchführung der Bauplanung		3 Bislang lediglich Aufträge i.R.d. Bauplanung vergeben	Feb. 10	Dez. 10