



Da-Di-Werk

l.v. = liegt vor
 n.e. = nicht erforderlich
 b. = beantragt
 P. = Pauschale in SIP

☺ = Im Terminplan
 ☹ = Terminplan kritisch
 ☹ = Verzug > 3 Monate

| Projekt: | SIP | KIP | Maßnahme | Start Planung | Bauge- nehmung | Ausführ- ungs- beginn | geplanter Fertig- stellungs- termin | vorauss. Fertig- stellungs- termin | ☺ ☹ ☹ | Bemerkung: |
|--|-----|-----|------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|--|---|-------------|---|
| Melibokusschule | | | Außenanlage 1. BA | | | | | | ☺ | Abgeschlossen |
| Alsbach-Hähnlein | X | | Grundhafte Energetische Sanierung | | l.v. | | | | | Restarbeiten/Abschließende Begehung <i>am 15.03.2013</i> |
| Markwaldschule Babenhausen | | | Aufstellung Pelletheizcontainer | | | 02/12 | 05/12 | 09/12 | ☹ | Container steht, Heizung ist umgestellt. Bauaufsichtliche Abnahme und Abnahme Brandschutz <i>in Vorbereitung.</i> |
| Joachim-Schumann-Schule Babenhausen | | X | Neubau | 05/09 | l.v. | 09/10 | 10/12 | 12/12 | ☺ | In Betrieb. Abbruch des Altbaus in Vorbereitung. |
| | | | Neubau Mensagebäude | 08/12 | | | <i>07/15</i> | | ☺ | Grundlagenermittlung |
| | | | Neubau Heizungsanlage | 08/12 | | | <i>05/14</i> | | ☺ | <i>Bauantrag eingereicht; LP5 läuft</i> |
| Hans-Quick-Schule Bickenbach | | | Umbau Betreuungsräume, Zubau Mensa | 05/11 | l.v. | 09/11 | 06/12 | | ☺ | Baugenehmigung: März 2012. Mensa u. Küche seit Ende Sommerferien von Schule in Betrieb genommen. Bau der Remise <i>beendet.</i> Brandschutzsanierung nach Genehmigung des Wirtschaftsplanes. |

| Projekt: | SIP | KIP | Maßnahme | Start Planung | Bauge- nehmung | Ausführ- ungs- beginn | geplanter Fertig- stellungs- termin | vorauss. Fertig- stellungs- termin | ☺ ☹ ☹ | Bemerkung: |
|---------------------------------------|-----|-----|---|---------------|-------------------|-----------------------------|--|---|-------------|--|
| Gutenbergschule | | X | Neubau | 10/09 | | 09/10 | 10/11 | 12/11 | ☺ | Fertig ! Mängelbeseitigung, Schallschutz im Sommer |
| | | | <i>Einbau Mensa (alte Gutenbergschule)</i> | 10/12 | | | 12/12 | | | Nutzungsänderungsantrag gestellt. Umbau begonnen. |
| Dieburg | | | Sporthallendach-Sanierung | 04/12 | | 06/12 | 07/12 | | ☺ | Fertig ! |
| Alfred-Delp-Schule Dieburg | | | Grundhafte Sanierung | 05/09 | | | | | | Gestoppt - Neustart voraussichtlich 2014/2016 |
| <i>Anne-Frank-Schule</i> | | | <i>Umbau Klassenräume zu Werk- und Lagerräumen sowie Einbau einer neuen Lehrküche</i> | 11/12 | | 12/12 | 05/12 | | | Nutzungsänderungsantrag ist gestellt, Bauarbeiten begonnen. |
| Leer-Zentrum Dieburg | | | Mehrzweck- und Mensagebäude | 08/09 | | | | | | Maßnahme verschoben |
| Carlo-Mierendorff-Schule Griesheim | | | Sanierung Toilettenanlagen Schüler/Lehrer | | | 05/11 | 08/11 | 04/12 | ☺ | beendet - Trennwände/AT in KW 30/31 - Beginn Sanierung Lehrer KW 31 |
| Gerhart-Hauptmann-Schule Griesheim | | | Konzept SEK. II und 2. BA | 10/12 | 11/13 | 01/14 | 07/15 | | ☹ | Begonnen mit Planung und Konzepten. LV's <i>ab 09/13</i> |
| A.-Einstein-Schule Groß-Bieberau | | | Bauliche Maßnahmen für den Ganztagsbereich | 01/08 | i.v. | 02/10 | 09/11 | 01/12 | ☺ | Gebäude in Nutzung. <i>Außenanlage vor der Mensa wird geplant.</i> |
| | | | Sanierung NW-Bereich | 08/11 | | | | | | Raumkonzept liegt vor. Grundlagenermittlung. <i>Aufträge LPH 1-3</i> |
| Ernst-Reuter-Schule Groß-Umstadt | | | Grundhafte Sanierung | 09/12 | | | | | | Grundlagenermittlung, Vorplanung. <i>Architekten werden vorbereitet.</i> |
| | | | Errichtung einer Holzpelletsheizung | 04/11 | In Arbeit | 04/12 | 08/12 | | ☺ | Firma ist beauftragt. Arbeiten zu 99% fertig. Kessel in Betrieb genommen. MSR in Bearbeitung. |

| Projekt: | SIP | KIP | Maßnahme | Start Planung | Bauge- nehmung | Ausführ- ungs- beginn | geplanter Fertig- stellungs- termin | vorauss. Fertig- stellungs- termin | ☺ ☹ ☹ | Bemerkung: |
|--|-----|-----|--|---------------|-------------------|-----------------------------|--|---|-------------|---|
| Wiebelsbacher Schule Groß-Umstadt | | | WC-Sanierung (Lehrer-WC) | | | 02/12 | | | ☺ | beauftragt |
| Friedensschule Groß-Zimmern | | | Ankauf/Sanierung Altes Schulgelände | | | | | | ☺ | Vertragsabschluss hat stattgefunden. Bezug als temp. Asylbewerberheim. Bestandsaufnahme ab 04/13. Auftrag an Planer und Fachplaner erteilt. Bestandserfassung + Raumprogramm <i>liegt vor</i> . <i>Nutzungskonzept wird erstellt.</i> |
| A.-Schweitzer-Schule Groß-Zimmern | | | Sanierung Pausenhalle, Atrium u. Fassaden | 01/08 | | | 2012 | | ☺ | Maßnahme in Ausführung |
| | | | Umbau Verwaltung / Nawi | 07/11 | | | 2014 | | ☺ | Maßnahmenbeginn: nach Genehmigung WP 2013. Neuplanung abgeschlossen. |
| Modautalschule Modautal | | X | Grundhafte Sanierung | 06/09 | | 05/11 | 07/12 | 09/14 | ☹ | Bauabschnitt 1 zu 80 % fertig KMF-Fund in Bestandsdecken: Sanierungskonzept in Arbeit, Erhalt bestehender Abhangdecken ist nicht mehr möglich. Vorentwurf abgeschlossen. Prognose Fertigstellungstermin: September 2014. Vorstellung Entwurf in KW 46/2012 Freigabe Entwurf in KW 04/13 erfolgt. Entwurfsplanung für Containeranlage zur Auslagerung und Standortuntersuchung läuft. Derzeit <i>Erstellung der</i> Bauantragsunterlagen. <i>Standortuntersuchung und Raumprogramm für Aufstellung Container abgeschlossen.</i> |
| Kreisjugendheim Modautal-Ernsthofen | | | Sanierung Sanitärräume <i>Sanierung Heizung</i> | | | 07/12 | 09/12 | | ☺ | beendet beendet |
| Schule am Pfaffenberg Mühltal | | | Grundhafte energetische Sanierung | | | | | | | Grundlagenermittlung zum Zubau MINT - Start Lph 0 |

| Projekt: | SIP | KIP | Maßnahme | Start Planung | Bauge- nehmung | Ausführ- ungs- beginn | geplanter Fertig- stellungs- termin | vorauss. Fertig- stellungs- termin | ☺ ☹ ☹ | Bemerkung: |
|--------------------|-----|-----|--|---------------|-------------------|-----------------------------|--|---|-------------|--|
| Schule auf der Aue | | | Grundhafte Sanierung | 07/10 | I.v. | 2013 | 2016 | | | Grundlagenermittlung - Päd. Konzept Schule liegt vor - Raumkonzepte werden angepasst. <i>Abstimmungstermine und LPH 0.</i> |
| | | | Neubau naturwissenschaftlicher Bereich | | | | 04/13 | 07/13 | ☹ | Spatenstich 24.11.11 - Rohbau fertig - Fassaden-, Fenster-, Gerüstbau-, Dachdeckerarbeiten fertig - Putz- u. Trockenbau zu 98% abgeschlossen - Rohinstallation abgeschlossen - Estricharbeiten <i>fertig</i> : Trocknung läuft - Malerarbeiten: laufen - Schlosserarbeiten-Ausschreibung Submission <i>erfolgt, Prüfung läuft.</i> - Aufzugsanlage eingebaut - Umplanung Vordach-Schlosserarbeiten läuft Verdunkelungsanlage beauftragt. Außenanlagearbeiten haben begonnen. <i>Fliesenarbeiten haben begonnen.</i> |
| | | | Gersprenzhalle - energetische und brandschutztechnische Sanierung | 10/09 | n.e. | 03/10 | 09/11 | 1. BA 11/11 | ☹ | 1. BA in 11/11 fertiggestellt. 2. BA läuft. Termnschiene weiterhin kritisch! -> Ende Sommerferien |
| Münster | | | | | | | | | | |
| Eicheschule | | | Brandschutzmaßnahmen | | | | | | | in Bearbeitung |
| Ober-Ramstadt | | | | | | | | | | |

| Projekt: | SIP | KIP | Maßnahme | Start Planung | Bauge- nehmung | Ausführ- ungs- beginn | geplanter Fertig- stellungs- termin | vorauss. Fertig- stellungs- termin | ☺ ☹ ☹ | Bemerkung: |
|---|-----|-----|---------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|--|---|-------------|--|
| G.-C.-Lichtenbg.-Schule | | | Grundhafte Sanierung (DENA-Projekt) | 11/07 | I.v. | 08/11 | 06/13 | | ☺ | <ul style="list-style-type: none"> - Fassade fast abgeschlossen - Fenster abgeschlossen - Dacharbeiten abgeschlossen - Elektro-Arbeiten begonnen - HLS-Vergaben; Montage begonnen - NW-Ausstattung begonnen - Trockenbau-Arbeiten begonnen - Lüftung Montage begonnen - Metallbauarbeiten begonnen - Putz- und Malerarbeiten begonnen - Aufzuganlage Ausschreibung vergeben - Schlosser <i>vergeben</i> - Bodenbelagsarbeiten <i>submitiert</i> - Mobile Trennwand <i>submitiert</i> - <i>Schreinerarbeiten marktreif</i> - <i>Bodenbeschichtung marktreif</i> |
| Ober-Ramstadt | | | Neuanschluss Gebäude 9 + 10 | 02/12 | | 06/12 | | 07/12 | ☺ | Anlage in Betrieb. MSR-Technik (Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik) fehlt noch. <i>MSR in Planung.</i> |
| Hans-Gustav-Röhr-Schule (ehem. Schießbergschule) | | | Sanierung Übergabestation | 10/11 | | 06/12 | | 12/12 | ☺ | Verteiler Heizung fertig. Wasserleitungen und WC-Montage läuft. <i>Fertigstellung 03/13.</i> Mit Trockenbauarbeiten begonnen. Restarbeiten Trockenbau MSR fehlt. <i>MSR in Planung.</i> |
| | | | Sanierung Haustechnik | 10/11 | | 06/12 | | 10/14 | ☺ | Montage läuft. MSR-fehlt noch. <i>MSR in Planung.</i> |
| Ober-Ramstadt | | | Sanierung Haustechnik - Teilabschnitt | | | | | 02/13 | ☺ | Montage läuft. MSR-fehlt noch. <i>MSR in Planung.</i> |

| Projekt: | SIP | KIP | Maßnahme | Start Planung | Bauge- nehmung | Ausführ- ungs- beginn | geplanter Fertig- stellungs- termin | vorauss. Fertig- stellungs- termin | ☺ ☹ ☹ | Bemerkung: |
|-----------------|-----|-----|---|---------------|-------------------------------|-----------------------------|--|---|-------------|--|
| Otzbergschule | | | Neuinstallation Heizung u. Sanierung der Sanitäranlagen | 02/12 | | 06/12 | | 12/12 03/13 | ☺ | in Ausführung, <i>Fertigstellung 04/13.</i> |
| | | | Mensa - Haustechnik | 03/12 | | 05/12 | | 12/12 02/13 | | in Ausführung, <i>Fertigstellung 04/13.</i> |
| Lengfeld | | | Kanalsanierung | | | 07/12 | | | | in Ausführung |
| Gutenbergschule | | | Erweiterung d. Schule zur Ganztagsbetreug. | 09/08 | l.v. | 08/10 | 04/12 | 01/13 | ☺ | - Aufzugsanlage beauftragt - Fertigstellung techn. Gewerke zu 98% - Nutzungsbeginn Verwaltung und übrige Räume erfolgt. Außenanlagearbeiten <i>beginnen KW 13/13.</i> Sanierungsarbeiten Altbau: Projektauftrag in Vorbereitung, <i>Kostenberechnung wird vom Planer erstellt.</i> |
| | | | Sporthallendach-Sanierung | | | 07/12 | | | | Ausschreibung läuft. |
| Pfungstadt | | | Neubau einer 3-Feld-Sporthalle | 08/08 | b. | 2011 | 2013 | 2013 | ☺ | Bauantrag eingereicht, Werkplanung läuft. Veröffentlichung der Ausschreibung in Vorbereitung. |
| | | | Neubau Sek II | 12/09 | Bau- geneh- migung l.v. | 2011 | 12/13 | | ☹ | Rohbau fertig. - Fassade vergeben am 07.01.13 |
| Pfungstadt | | | Sanierung naturwissensch. Bereich | | | 10/11 | | 02/12 | | <i>Abgeschlossen.</i> |
| Goetheschule | | | Schaffung eines Mensabereichs in der ehemaligen Lessingschule | 01/12 | Nutzungs- änderung | 06/12 | 08/12 | 09/12 | ☺ | Essensbeginn KW 46/2012. Projekt abgeschlossen. |
| Pfungstadt | | | | | | | | | | |

| Projekt: | SIP | KIP | Maßnahme | Start Planung | Bauge- nehmung | Ausführ- ungs- beginn | geplanter Fertig- stellungs- termin | vorauss. Fertig- stellungs- termin | ☺ ☹ ☹ | Bemerkung: |
|---|-----|-----|---|---------------|-------------------|-----------------------------|--|---|-------------|--|
| Gersprenzschule Reinheim | | | Umbau/Neubau Betreuungszentrum | 01/10 | I.v. | 10/11 | 10/12 | 02/13 | ☺ | Inbetriebnahme <i>erfolgt</i> . <i>Außenanlagen fertig 04/13.</i> |
| Dr.-K.-Schumacher-Schule Reinheim | | | Fassadensanierung | 05/09 | I.v. | 08/10 | 12/12 | | ☺ | Maßnahme in Ausführung - 1. BA fertig, Einweihung 15.12.11 - 2. BA, fertig Einweihung 31.10.2012. Projekt abgeschlossen. |
| | | | Sanierung Kesselanlage und Haustechnik | 01/12 | | 06/12 | | 09/13 | ☺ | Auftrag vergeben. Montagebeginn Kessel KW 44/2012. Montage in Verzug. Gaskessel in Betrieb - Planung läuft |
| Justin-Wagner-Schule Roßdorf | | | Sanierung Warmwasserbereitung | 05/12 | | 07/12 | | 10/12 | ☺ | Planungsbeginn Planung läuft. |
| Eichwaldschule Geb. Langstädter Str. Schaafheim | | | Grundhafte Sanierung | 05/09 | | | | | | Zurückgestellt 2013. |
| Tannenbergschule Seeheim-Jugendheim | | | Grundhafte Sanierung | 05/09 | 2013 | 3. QU 2013 | | | ☺ | Grundlagenermittlung fertig - Planungskonzept steht - Raumkonzept zurückgestellt - Vorentwurf wird nach Mittelfreigabe wieder aufgenommen - Projekt ruht - |
| Gesamtschule Seeheim-Jugendheim | | | Neubau einer 3-Feld-Sporthalle reduziert auf 199 Tribünenplätze und Mehrzweckraum | 06/09 | I.v. | 2012 | 2013 | 2014 | ☺ | Werkplanung abgeschlossen. Ausschreibungen <i>laufen</i> . <i>Beginn Mai 2013.</i> |
| | | | WC-Sanierung (Geb. 14, 15,18) | | | 04/13 | | | | Maßnahme verschoben auf 2013. |

| Projekt: | SIP | KIP | Maßnahme | Start Planung | Bauge- nehmung | Ausführ- ungs- beginn | geplanter Fertig- stellungs- termin | vorauss. Fertig- stellungs- termin | ☺ ☹ ☹ | Bemerkung: |
|--------------------------|-----|-----|---|---------------|--|-----------------------------|--|---|-------------|--|
| Neue Schloßschule Altbau | | | Energetische Sanierung | 06/10 | I.v. | | 04/13 | | ☹ | Decke über EG - Tragfähigkeit nicht nachweisbar. Baustopp und Sanierungskonzept vorgestellt. Ausschreibung wird erstellt. Termine müssen neu geplant werden. Ausschreibung Rohbau und Betonsanierung vergeben <i>und begonnen</i> . |
| Gräfenh./Weiterstadt | | | | | | | | | | |
| Wilh.-Busch-Schule | | | Neubau Ganztagsbereich (IZBB) / Sanierung Altbau im Zusammenhang mit Neubau | 10/08 | 2. bau- licher Rettungs- weg I.v. | 11/10 | 12/11 | 11/12 | ☺ | Nutzungsbeginn Neubau seit KW 33/2010 Maßnahme Sanierung Altbau: <i>fertig</i> - Restarbeiten Bereich Einfriedung + Außenanlage bis Ende 03/2013, wegen Frostperiode. <i>Mängelbeseitigung läuft.</i> |
| Weiterstadt | | | | | | | | | | |
| Alb.-Dürer-Schule | | | grundh. energ. Sanierung inkl. NW | 03/11 | | | | | ☹ | Grundlagenermittlung, Raumprogramm liegt vor. VOF-Verfahren HLS und Elektro abgeschlossen. Erster Abstimmungs-termin mit Schule/Architekten hat statt-gefunden. Überarbeitung Vorentwurf. Raumprogramm ist nach Schulleiter-wechsel nochmals diskutiert und abschließend besprochen. <i>Vorentwurf fast abgeschlossen.</i> |
| Weiterstadt | | | | | | | | | | |
| Hessenwaldschule | | | Neubau und Rückbau Bestandsgebäude | 08/09 | | 02/14 | 02/17 | 02/17 | ☺ | Bauantrag eingereicht. <i>LP 5 läuft</i> |
| Weiterstadt | | | Sanierung Haustechnik Turnhalle | 01/12 | | 06/12 | | 10/12 02/13 | | Montage läuft. Montage abgeschlossen. Inbetriebnahme fehlt. <i>Abnahme 13.03.13</i> |

| Projekt: | SIP | KIP | Maßnahme | Start Planung | Bauge- nehmung | Ausführ- ungs- beginn | geplanter Fertig- stellungs- termin | vorauss. Fertig- stellungs- termin | ☺ ☹ ☹ | Bemerkung: |
|--------------------------------------|-----|-----|---|---------------------|-------------------|-----------------------------|--|---|-------------|---|
| Kreishaus Dieburg | | | Energetische und technische Sanierung | 09/11 Wettbewerb | | | | | ☺ | Architektenwettbewerb, Interessen- bekundungsverfahren, HLS u. Elektro abgeschlossen, Grundlagenermittlung. Raumprogramm u. Nutzeranforderungen werden aufgestellt. Vorentwurf bis Ende Nov. 2011 Ausschreibung Rückbau und Schadstoffsanierung Submission 25.02. - Vorentwurf liegt vor. Entwurf und Baueingabe begonnen. - <i>Ausschreibung Baustelleneinrichtung</i> |
| Diverse Grundschulen | | | EDV-Vernetzung | 01/09 | | 01/09 | 10/10 | | ☺ | läuft |
| | | | Einrichtung - Betreuungsküchen, Lehrerzimmerküchen, Lehrküchen | 01/09 | | 01/09 | | | ☺ | läuft |
| Asylbewerberheim Nordring Dieburg | | | | 05/12 | 10/12 | | | | | |
| | | | | | | | | | | Neubau wird nicht umgesetzt |