

**- Betriebsleitung -**

**Betriebszweig Gebäudemanagement**

**BERICHT zur Betriebskommissionssitzung am 17.02.2009**

**VOF-Verfahren**

Schul-Nr.	Projekt:	Maßnahme:	Start Planung	Baugenehmigung	Ausführungsbeginn	Fertigstellung	Bemerkung:
01.2	Melibokusschule	Umbauten für den Ganztagsbereich (IZBB)	12 / 07		05 / 09	12 / 09	Nur IZBB-Bereich
	Alsbach-Hähnlein	Bauzustandserfassung u. graf. Gebäudeerfassung					Läuft
02.1	Schule im Kirchgarten	Holz hackschnitzel-Heizung Endmontage	08 / 06		02 / 08	03 / 09	
	Babenhausen						
02.5	JSS, Babenhausen	Graf. Gebäudeerfassung					Läuft
		Erneuerung, Warmwasserbereitung d.Turnhalle				01 / 09	Abgeschlossen
04.3	Goetheschule	WC-Sanierung	12 / 08		02 / 09		
	Dieburg	NW-Programm graf. Gebäudeerfassung, Geb.2				01 / 09	Abgeschlossen
		Klärung des NW-Raumbedarfs				01 / 09	Abgeschlossen
04.5	Landrat-Gruber-Schule	Neubau f.d.Bereich Agrarwirtschaft	01 / 07	08 / 08	01 / 09	09 / 09	In Ausführung
	Dieburg	Letzter Bauabschnitt der Fassadensanierung				12 / 08	
		Dachsanierung Hauptbau u.Pausengang				12 / 08	Abgeschlossen
		Fassadensanierung Hausmeister-Haus			01 / 09		Läuft
		NW-Programm	08 / 08	03 / 09	04 / 09	08 / 09	
		Erneuerung der Heizungssteuerung	12 / 08		02 / 09	04 / 09	

Schul-Nr.	Projekt:	Maßnahme:	Start Planung	Baugenehmigung	Ausführungsbeginn	Fertigstellung	Bemerkung:
04.6	Anne-Frank-Schule	Umbauten im Bestand	08 / 08				
	Dieburg						
05.1	Stefan-Gruber-Schule	Neubau für 6 Fachräume	12 / 07		04 / 09	04 / 10	Ausführungsplanung
	Eppertshausen						
06.1	Lessingschule	WC-Sanierung	01 / 09				
	Erzhausen						
08.4	G.-Hauptmann-Schule	Bauzustandserfassung u.graf.Gebäudeerfassung					Läuft
	Griesheim	Planung Erweiterung	05 / 08				
09.1	Haslochbergschule Groß-Bieberau	Erneuerung der Außentüren			04-05 / 2009		
09.2	A.-Einstein-Schule	Bauliche Maßnahmen für den Ganztagsbereich	01 / 08		10 / 09	10 / 10	
	Groß-Bieberau	Dachsanierung Gymnasialer Zweig				12 / 09	In Vorbereitung
10.1	Geiersbergschule	Maßnahmen zur Verbesserung d. Raumakustik in verschiedenen Klassenräumen	12 / 08		12 / 08	01 / 09	
	Groß-Umstadt						
10.7	Max-Planck-Schule	Dachsanierung E-Bau und WC-Gebäude				12 / 08	
	Groß-Umstadt						
11.2	A.-Schweitzer-Schule	Neubau für den Ganztagsbereich		12 / 08	05 / 09		
	Groß-Zimmern	Sanierung Pausenhalle, Artrium u. Fassaden	01 / 08				
		Kanalkataster			12 / 08	02 / 09	Läuft
13.1	Modautalschule	Sportplatzsanierung u. Außengeländeerfassung			03 / 09	05 / 09	
	Modautal						

Schul-Nr.	Projekt:	Maßnahme:	Start Planung	Baugenehmigung	Ausführungsbeginn	Fertigstellung	Bemerkung:
14.3	Traisaer Schule	Umbau der ehem. Feuerwehrgarage			01 / 09	08 / 09	
	Mühlthal						
15.1	J.-F.-Kennedy-Schule	Sanierung der Freilichtbühne	11 / 08		12 / 08	02 / 09	
	Münster						
15.2	Schule auf der Aue	Erneuer.d.Heizungsregeltechn./San.d.Heizzentrale	02 / 08		07 / 08	04 / 09	
	Münster						
15.3	Regenbogenschule	Innensanierung durch den Internationalen Bund				11.2.09	
	Münster-Altheim						
16.2	G.-C.-Lichtenb.Sch.	Grundhafte Sanierung (DENA-Projekt)	11 / 07		11 / 09	11 / 11	
	Ober-Ramstadt	Ausschreibung zur Lieferung von Sicherheits-schränken in der Chemievorbereitung			04 / 09		
18.2	W.-Leuschner-Schule	Bauzustandserfassung und graf. Gebäudeerfassung					Läuft
	Pfungstadt						
18.3	Gutenbergschule	Erweiterung d. Schule zur Ganztagsbetreuung	09 / 08				
	Pfungstadt	Graf. Gebäudeerfassung	11 / 08				
18.5	Fr.-Ebert-Schule	Neubau einer 3-Feld-Sporthalle	08 / 08				
	Pfungstadt	Fassadensanierung des Hausmeister-Hauses			01 / 09		Läuft
19.1	Gersprenzschule Reinheim	Gebäudeerwerb für Betreuungszentrum					Notarvertr. ist vorbereitet
19.3	Dilsbachschule	Deckensanierung mit statischer Überprüfung				12 / 08	
	Reinheim-Spachbr.	Raumsanierung				02 / 09	
19.5	DKSS	Grafische Gebäudeerfassung					Läuft
	Reinheim						

Schul-Nr.	Projekt:	Maßnahme:	Start Planung	Baugenehmigung	Ausführungsbeginn	Fertigstellung	Bemerkung:
20.1	Rehbergsschule	Akustiksanie rung in 4 Räumen			03-04 / 2009		
	Roßdorf						
20.3	J.-Wagner-Schule	Neubau eines Gebäudes f.d.Ganztagsber. (IZBB)	10 / 07	10 / 08	10 / 08	06 / 09	
	Roßdorf	Anlage von 8 Parkplätzen			04 / 2009		
21.1	Lindenfeldschule	Umbau zu einem Behinderten -WC	12 / 08				Noch Klärungsbedarf
	Schaafheim	Ergänzung der Sonnenschutzanlagen	12 / 08			02 / 09	
22.3	Schuldorf Bergstraße						
	Internationale Schule	Neubau 2. + 3. Bauabschnitt	09 / 07		04 / 09	10 / 10	
	Gesamtschule	NW-Programm 1. BA Geb. 28			09 / 08	05 / 09	
		NW-Programm 2. BA Geb. 12 + 19			07 / 09		
		Neubau einer 3-Feld-Sporthalle					Architekten-Wettbewerb
23.1	C.-Ulrich-Schule	1. Bauabschnitt			08 / 08		
	Weiterstadt	2. Bauabschnitt				08 / 09	
23.03	Neue Schloßschule Gräfenh./Weiterstadt	Erweiterung der Grundschule	10 / 06	01 / 09	12 / 08	12 / 09	In Ausführung
23.4	Wilh.-Busch-Schule	Neubau eines Geb. f. d. Ganztagsber./Hofbebauung	10 / 08	03 / 09	05 / 09	11 / 09	
	Weiterstadt	Grafische Gebäudeerfassung	10 / 08				
23.5	Alb.-Dürer-Schule	Erweiterungsbau		09 / 08	09 / 08	06 / 09	
	Weiterstadt	Badsanierung				12 / 08	
23.6	Hessenwaldschule	Bauzustandserfassung					Läuft
	Gräfenhausen	Grafische Gebäudeerfassung					Läuft







|