



Heppenheim

Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement  
Odenwaldstraße 6. 64646 Heppenheim

Kreisausschuss des Landkreises  
Darmstadt – Dieburg  
Wirtschaft, Standort- u.  
Regionalentwicklung  
Jägertorstraße 207

Aktenzeichen BA 15 / BA 21.00.P  
Bearbeiter/in Herr Kuckert  
Telefon 2311  
Fax 2010  
E-Mail michael.kuckert@mobil.hessen.de  
Datum 01. November 2016

64289 Darmstadt

**K 116, Hassenroth - Ober-Klingen, zw. NK 6219 042 und NK 6119 070, Stat.-Km: 0,000 - 2,481**

**hier: Baukonzept**

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur Sanierung der K 116 zwischen Hassenroth und Ober-Klingen schlagen wir Ihnen unter Berücksichtigung der Ihnen zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel ( ca. 750 T-€) folgendes Baukonzept vor:


1) Bereich 1 von Km 0,000 – Km 0,900 und Bereich 3 von Km 2,000 – Km 2,481

- vorhandenen Asphaltoberbau ca. 10cm abräsen (bis zur Einstreudecke)
- Pechhaltige Befestigung einschl. der darunterliegenden Schichten ca. 20cm tief auffräsen
- Nachbrechen des Fräsgranulats auf eine Korngrößenverteilung 0/32mm, ca. 20cm tief
- Planum herstellen und verdichten, Profilausgleich mit Frostschutzmaterial
- Hydraulisches Bindemittel (Zement oder Tragschichtbinder, Menge gem. Erstprüfung) ausstreuen
- Kaltrecycling-Tragschicht im Baumischverfahren 20cm dick herstellen
- Abdichtung der Kaltrecycling-Tragschicht
- Herstellung der Asphalttragschicht AC 32 T N, d = 14cm
- Herstellung der Asphaltbetondeckschicht, AC 11 D N, d = 4cm
- Abstreuen der Deckschicht

Die geschätzten Kosten für die Bereiche 1 und 3 belaufen sich auf ca. 472.000,00 Euro

2) Bereich 2 von Km 0,900 – Km 2,000 (Bereich Gestück)

- vorhandenen Asphaltoberbau ca. 18cm abräsen
- Planum nachverdichten
- Herstellung der Asphalttragschicht AC 32 T N, d = 14cm



**Hessen Mobil**  
**Straßen- und Verkehrsmanagement**

- Herstellung der Asphaltbetondeckschicht AC 11 D N, d = 4cm
- Abstreuen der Deckschicht

Die geschätzten Kosten für den Bereich 3 belaufen sich auf ca. 241.000,00 Euro

Hinzu kommen noch 35.000,00 Euro für die Erneuerung von Schutzplanken im zu sanierenden Streckenabschnitt von Km 0,000 – Km 2,481

Somit ergeben sich Gesamtkosten in Höhe von 749.000,00 Euro

Wir bitten um Prüfung, Zustimmung und Beauftragung. Im Falle Ihrer Beauftragung erhalten Sie von uns zu gegebener Zeit die dann erforderliche Honorarvereinbarung.  
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen  
im Auftrag



-----  
Arno Krämer  
Dezernent

Anlage