Da-Di-Werk

**- Betriebsleitung -**

**Betriebszweig Gebäudemanagement**

**BERICHT zur Betriebskommissionssitzung am 14.05.2009**
**VOF-Verfahren**

| Schul-Nr. | Projekt: | Maßnahme: | Start Planung | Baugeneh-migung | Ausführungs-beginn | Fertig-stellung | Bemerkung: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.2 | Melibokusschule | Umbauten für den Ganztagsbereich (IZBB) | 12 / 07 | ***Verfahren läuft!*** | 05 / 09 | 12 / 09 | Nur IZBB-Bereich Auschreibungen laufen |
| | Alsbach-Hähnlein | Bauzustandserfassung u. graf. Gebäudeerfassung | | | | | abgeschlossen |
| 02.1 | Schule im Kirchgarten | Holzhackschnitzel-Heizung Endmontage | 08 / 06 | | 02 / 08 | 03 / 09 | |
| | Babenhausen | | | | | | |
| 02.5 | JSS, Babenhausen | Graf. Gebäudeerfassung | | | | | abgeschlossen |
| | | | | | | | |
| 04.3 | Goetheschule | WC-Sanierung | 12 / 08 | | 02 / 09 | | läuft |
| | Dieburg | NW-Programm | 02/09 | | | | Entwurfsplanung |
| | | | | | | | |
| 04.5 | Landrat-Gruber-Schule | Neubau f.d.Bereich Agrarwirtschaft | 01 / 07 | 08 / 08 | 01 / 09 | 09 / 09 | In Ausführung |
| | Dieburg | Letzter Bauabschnitt der Fassadensanierung | | | | 12 / 08 | abgeschlossen |
| | | Fassadensanierung Hausmeister-Haus | | | 01 / 09 | | ***abgeschlossen*** |
| | | NW-Programm | 08 / 08 | 03 / 09 | 04 / 09 | 08 / 09 | ***Ausschreibungs- und Ausführungsplanung*** |
| | | Erneuerung der Heizungssteuerung | 12 / 08 | | 02 / 09 | 04 / 09 | ***90% fertig*** |

| Schul-Nr. | Projekt: | Maßnahme: | Start Planung | Baugeneh-migung | Ausführungs-beginn | Fertig-stellung | Bemerkung: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.6 | Anne-Frank-Schule | Umbauten im Bestand | 08 / 08 | | | | ***Umplanung notwendig*** |
| | Dieburg | | | | | | |
| 05.1 | Stefan-Gruber-Schule | Neubau für 6 Fachräume | 12 / 07 | | ***08 / 09*** | 04 / 10 | Ausführungsplanung |
| | Eppertshausen | | | | | | |
| 06.1 | Lessingschule | WC-Sanierung | 01 / 09 | | 04 / 09 | | ***läuft*** |
| | Erzhausen | | | | | | |
| 7.1 | ***Heuneburgschule*** | ***Fenster- und Fassadensanierung*** | | | | | ***Ausschreibungen laufen*** |
| | ***Fischbachtal*** | | | | | | |
| 8.1 | ***Friedrich-Ebert-Schule*** | ***Schieferdachsanierung*** | | | | | ***Planungsphase läuft*** |
| | ***Griesheim*** | | | | | | |
| 08.4 | G.-Hauptmann-Schule | Bauzustandserfassung u.graf.Gebäudeerfassung | | | | | abgeschlossen |
| | Griesheim | Planung Erweiterung | 05 / 08 | | 2010 | | VOF Verfahren Planer<br>LPH 5-9 - läuft |
| 09.1 | Haslochbergschule | Erneuerung der Außentüren | | | 15. KW 09 | | ***läuft*** |
| | Groß-Bieberau | | | | | | |
| 09.2 | A.-Einstein-Schule | Bauliche Maßnahmen für den Ganztagsbereich | 01 / 08 | ***Verfahren läuft!*** | 10 / 09 | 10 / 10 | ***Ausführungsplanung beginnt*** |
| | Groß-Bieberau | ***Malerarbeiten durch den Internationalen Bund*** | | | ***04/09*** | ***06/09*** | ***läuft*** |
| | | Dachsanierung Gymnasialer Zweig | | | | 12 / 09 | In Vorbereitung |
| 10.1 | Geiersbergschule | Maßnahmen zur Verbesserung d. Raumakustik in verschiedenen Klassenräumen | 12 / 08 | | 12 / 08 | 01 / 09 | abgeschlossen |
| | Groß-Umstadt | Malerarbeiten durch den Internationalen Bund | | | 02 / 09 | 05 / 09 | ***abgeschlossen*** |
| 10.3 | Wendelinussschule | WC-Sanierung | 02 / 09 | | | | ***Beginn der Arbeiten 21. KW.*** |
| | Gr.-Umstadt (Kl.-Umst.) | ***Sportplatzsanierung*** | | | ***04/09*** | ***06/09*** | ***Planung läuft*** |

| Schul -Nr. | Projekt: | Maßnahme: | Start Planung | Baugeneh-migung | Ausführungs-beginn | Fertig-stellung | Bemerkung: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.7 | Max-Planck-Schule | Dachsanieurng E-Bau und WC-Gebäude | | | | 12 / 08 | abgeschlossen |
| | Groß-Umstadt | | | | | | |
| 11.2 | A.-Schweitzer-Schule | Neubau für den Ganztagsbereich | | 12 / 08 | 05 / 09 | | Werkpl. abgeschlossen<br>Ausschreibungsphase |
| | Groß-Zimmern | Sanierung Pausenhalle, Artrium u. Fassaden | 01 / 08 | | | | noch keine Baugen. |
| | | Kanalkataster | | | 12 / 08 | ***06 / 09*** | läuft |
| 12.1 | ***Ludwig-Glock-Schule***<br>***Messel*** | ***Dach-, Fenster- und Fassadensanierung*** | | | | | ***Planung läuft*** |
| 13.1 | Modautalschule | Sportplatzsanierung | | | 03 / 09 | 05 / 09 | ***läuft*** |
| | Modautal | u. Außengeländeerfassung | | | 03 / 09 | 05 / 09 | ***abgeschlossen*** |
| 14.3 | Traisaer Schule | Umbau der ehem. Feuerwehrgarage | | | 01 / 09 | 08 / 09 | Leistungsphase 8 |
| | Mühltal | | | | | | |
| 15.1 | J.-F.-Kennedy-Schule | Sanierung der Freilichtbühne | 11 / 08 | | 12 / 08 | 02 / 09 | ***abgeschlossen*** |
| | Münster | | | | | | |
| 15.2 | Schule auf der Aue | Erneuer.d.Heizungsregeltechn./San.d.Heizzentrale | 02 / 08 | | 07 / 08 | 04 / 09 | ***05/09*** |
| | Münster | | | | | | |
| 15.3 | Regenbogenschule | Innensanierung durch den Internationalen Bund | | | | 11.2.09 | abgeschlossen |
| | Münster-Altheim | | | | | | |
| 16.2 | G.-C.-Lichtenb.Sch. | Grundhafte Sanierung (DENA-Projekt) | 11 / 07 | | 11 / 09 | 11 / 11 | Genehmigungsplanung |
| | Ober-Ramstadt | ***Lieferung von Sicherheitsschränken in der Chemievorbereitung*** | | | ***05 / 09*** | ***05/09*** | |
| 16.3 | ***Hans-Gustav-Röhr-Schule Ober-Ramstadt*** | ***Schieferdachsanierung*** | | | | | ***Prüfstatik liegt vor***<br>***Ausschreibungsvorbereitung*** |

| Schul-Nr. | Projekt: | Maßnahme: | Start Planung | Baugeneh-migung | Ausführungs-beginn | Fertig-stellung | Bemerkung: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.2 | ***Otzbergschule Lengfeld*** | ***Sportplatzsanierung*** | | | ***04/09*** | ***06/09*** | ***läuft*** |
| 18.2 | W.-Leuschner-Schule | Bauzustandserfassung und graf. Gebäudeerfassung | | | | | abgeschlossen |
| | Pfungstadt | | | | | | |
| 18.3 | Gutenbergschule | Erweiterung d. Schule zur Ganztagsbetreuung | 09 / 08 | ***09/09*** | | | ***energetisch optimierte H-Variante mit Schule abgestimmt!*** |
| | Pfungstadt | Graf. Gebäudeerfassung | 11 / 08 | | | ***05/09*** | ***abgeschlossen*** |
| 18.5 | Fr.-Ebert-Schule | Neubau einer 3-Feld-Sporthalle | 08 / 08 | | | | Planung läuft |
| | Pfungstadt | Fassadensanierung des Hausmeister-Hauses | | | 01 / 09 | 04/09 | ***abgeschlossen*** |
| 18.8 | ***Goetheschule Pfungstadt*** | ***Fenster- und Fassadensanierung Nebengebäude Dachsanierung WC-Gebäude*** | | | | | |
| 19.1 | Gersprenzschule Reinheim | Gebäudeerwerb für Betreuungszentrum | | | | | Vertrag beurkundet |
| 19.3 | Dilsbachschule | Deckensanierung mit statischer Überprüfung | | | | 12 / 08 | abgeschlossen |
| | Reinheim-Spachbr. | Raumsanierung | | | | 02 / 09 | abgeschlossen |
| 19.5 | DKSS | Grafische Gebäudeerfassung | | | | | abgeschlossen |
| | Reinheim | | | | | | |
| 20.1 | Rehbergschule | Akustiksanierung in 4 Räumen | | | 15. KW 2009 | 16. KW 2009 | ***abgeschlossen*** |
| | Roßdorf | | | | | | |
| 20.3 | J.-Wagner-Schule | Neubau eines Gebäudes f.d.Ganztagsber. (IZBB) | 10 / 07 | 10 / 08 | 10 / 08 | 06 / 09 | ***Ausbau läuft*** |
| | Roßdorf | Anlage von 8 Parkplätzen | | | 03 / 2009 | 03/09 | ***abgeschlossen*** |
| 21.1 | Lindenfeldschule | Umbau zu einem Behinderten -WC | 12 / 08 | | | | Noch Klärungsbedarf |
| | Schaafheim | Ergänzung der Sonnenschutzanlagen | 12 / 08 | | | 02 / 09 | ***abgeschlossen*** |

| Schul-Nr. | Projekt: | Maßnahme: | Start Planung | Baugeneh-migung | Ausführungs-beginn | Fertig-stellung | Bemerkung: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.3 | Schuldorf Bergstraße | ***Erneuer.d.Heizungsregelung*** | | | ***07/09*** | ***10/09*** | ***Ausschreibungsphase*** |
| | Internationale Schule | Neubau 2. + 3. Bauabschnitt | 09 / 07 | | ***06 / 09*** | 10 / 10 | Ausschreibungsphase |
| | Gesamtschule | NW-Programm 1. BA Geb. 28 | | | 09 / 08 | 05 / 09 | ***Übergabe 1. Bau an Schule in Juni 2009*** |
| | | NW-Programm 2. BA Geb. 12 + 19 | | | 07 / 09 | | ***Graphische Gebäude-erfassung*** |
| | | Neubau einer 3-Feld-Sporthalle | | | | | Architekten-Wettbewerb ist abgeschlosen |
| 23.1 | C.-Ulrich-Schule | 1. Bauabschnitt | | | 08 / 08 | ***08/09*** | läuft - LP 8 |
| | Weiterstadt | 2. Bauabschnitt | | | | 08 / 09 | läuft - LP 8 |
| 23.03 | Neue Schloßschule Gräfenh./Weiterstadt | Erweiterung der Grundschule | 10 / 06 | 01 / 09 | 12 / 08 | 12 / 09 | In Ausführung |
| 23.4 | Wilh.-Busch-Schule | Neubau eines Geb. f. d. Ganztagsber./Hofbebauung | 10 / 08 | ***05 / 09*** | 05 / 09 | 11 / 09 | Werkplanungs- und Ausschreibungsphase |
| | Weiterstadt | Grafische Gebäudeerfassung | 10 / 08 | | | 04/09 | |
| 23.5 | Alb.-Dürer-Schule | Erweiterungsbau | | 09 / 08 | 09 / 08 | ***06 / 09*** | ***abgeschlossen*** |
| | Weiterstadt | Badsanierung | | | | 12 / 08 | abgeschlossen |
| | | ***Lieferung von Sicherheitsschränken in der Chemievorbereitung*** | | | ***05/09*** | ***05/09*** | |
| 23.6 | Hessenwaldschule | Bauzustandserfassung | | | | | abgeschlossen |
| | Gräfenhausen | Grafische Gebäudeerfassung | | | | | abgeschlossen |
| | Diverse Grundschulen | EDV-Vernetzung | 01 / 09 | | 01 / 09 | 12 / 09 | |
| | 31 Schulen | Externe Pflege der Außenanlagen | | | | | ***beauftragt*** |
| | 7 Sportanlagen | Frühjahrswartung von vorhandenen Tennenbelägen | | | | | ***beauftragt*** |
| | 7 Großsporthallen | Notstromeinspeisungen | 10 / 08 | | 03 / 09 | | |
| | Alle Schulen mit bisher ext. Außenanlagenpflege | Geländeaufnahme zur Leistungsausschreibung | | | | 21.2.09 | abgeschlossen |