Schulbau- und Schulsanierungsprogramm Investitionsplanung 2008 - 2018
Status der Schulbaumaßnahmen zum 15.12.2011 gem. Prioritätenliste - Stand 01.11.2011

lfd. Nr.	Schul-Nr.	Einnahmen und Ausgaben	Typ	Status Stand 15.12.2011	Summe 2008-2010 €	Darstellung der Anpassungen 2011 €	VE 2011	Summe 2008-2011 €	Planansatz 2012 €	VE 2012	Planansatz 2013 €	Planansatz 2014 €	Planansatz 2015 €	Planansatz 2016 €	Planansatz 2017 €	Planansatz 2018 €	2008-16 Gesamtkosten gem. Prioritätenliste nachrichtlich €	2008-16 Veränderungen der Gesamtkosten WP gegenüber Prioritätenliste €	2008-16 Gesamtkosten WP ohne Einrichtung nachrichtlich €	2008-18 Gesamtkosten WP ohne Einrichtung nachrichtlich €	SIP Baukosten	SIP Einrichtung	KIP Baukoste	KIP Einrichtung
		Ausgaben (Mittelverwendung)																						
		Maßnahmen an Kreisschulen allgemein																						
1		Baukosten Kreisschulen allgemein	2		1.478.000	514.000		1.992.000	575.000	700.000	743.000	817.000	899.000	989.000	1.088.000	1.197.000	6.615.000	-600.000	6.015.000	8.300.000				
2		Maßnahmen zur Energieeinsparung	1		2.380.000	219.000		2.599.000	1.060.000	1.000.000	1.110.000	1.193.000	1.282.000	1.378.000	1.481.000	1.592.000	10.458.000	-1.836.000	8.622.000	11.695.000				
3		Ausbau von Pausenhöfen	5		900.000	300.000		1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	2.700.000	0	2.700.000	3.300.000				
4		Brandschutzpläne	2		150.000	0		150.000	50.000		0	0	0	0			150.000	50.000	200.000	200.000				
5		Um- und Ausbau NW allgemein; Forscherwerkstätten	5		1.240.000	200.000		1.440.000	200.000		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.440.000	0	2.440.000	2.840.000				
6		NW-Schuldorf Geb. 28,12,19	5		1.760.000			1.760.000									1.760.000	0	1.760.000	1.760.000				
7		Ankauf mobile Pavillonanlage (28 Raumzellen)	3		2.460.000	140.000		2.600.000									2.600.000	0	2.600.000	2.600.000				
								0										0						
		Sonderprogramm						0										0						
8		-Sonnenschutz	2		500.000	0		500.000	0		0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000	500.000				
9		-Toiletten	2		1.210.000	0		1.210.000	0		0	0	0	0	0	0	1.010.000	200.000	1.210.000	1.210.000				
10		-Akustik	2		600.000	0		600.000	0		0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000	600.000				
11		-ELA-Anlagen an div. Schulen	2		400.000	0		400.000	0		0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000	400.000				
12		-Anschluss-elektronische Medientafel; pädagogische Netzweke	5		100.000	180.000	100.000	280.000	320.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	480.000	420.000	900.000	900.000				
					0			0										0						
13		Baukosten rationelle Energieverwendung	1		148.000	61.000		209.000	67.000		74.000	81.000	89.000	98.000	108.000	119.000	618.000	0	618.000	845.000				
								0										0						
14		SIP BU	1 +2+4		0			0													6.220.000			
15		SIP elektr. Schließanlage	2		0			0													500.000			
16		SIP Kanalkataster	2		0			0													0			
17		SIP Küchenpauschale	2		0			0													154.000			
18		SIP Neugestaltung Pausenhöfe	5		0			0													100.000			
19		SIP Einrichtung B/1	5					0														800.000		
20		SIP Schulverwaltungsnetz PCs	5					0														600.000		
21		SIP päd. Schulnetzwerk PCs	5					0														250.000		
22		SIP interaktive Medientafeln	5					0														250.000		
								0																
		Zwischensumme 1 (Maßnahmen allg.)			**13.326.000**	**1.614.000**	**100.000**	**14.940.000**	**2.572.000**	**2.300.000**	**2.727.000**	**2.591.000**	**2.770.000**	**2.965.000**	**3.177.000**	**3.408.000**	**30.331.000**	**-1.766.000**	**28.565.000**	**35.150.000**	**6.974.000**	**1.900.000**	**0**	**0**
		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens																						
23		Neubeschaffung Tafeln	5		105.000	6.600		111.600	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000			135.000	1.600	136.600	136.600				
24		Schul- und Lehrküchen	2		200.000	232.000	200.000	432.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			800.000	232.000	1.032.000	1.032.000				
25		Sonstiges Geschäftsstelle Kreishaus DA	5		391.000	52.000		443.000	53.000		54.000	55.000	56.000	57.000			718.000	0	718.000	718.000				
26		Reinigungsgeräte	2		92.000	34.000		126.000	56.000		38.000	40.000	42.000	44.000			326.000	20.000	346.000	346.000				
27		Arbeitsgeräte Hausmeister	2		179.000	52.000		231.000	53.000		54.000	55.000	56.000	57.000			506.000	0	506.000	506.000				
28		Sonstiges	2		18.100	6.200		24.300	6.300		6.400	6.500	6.600	6.700			56.800	0	56.800	56.800				
29		inv. Erwerb bewegl. Anlagevermögen Gärtner/Maler	2		157.000	0		157.000	35.000		30.000						157.000	65.000	222.000	222.000				
								0										0	0	0				
		Zwischensumme 2 (bewgl. Anlageverm.)			**1.142.100**	**382.800**	**200.000**	**1.524.900**	**408.300**	**100.000**	**287.400**	**261.500**	**265.600**	**269.700**	**0**	**0**	**2.698.800**	**318.600**	**3.017.400**	**3.017.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Zw-Summe1+Zw-Summe2															0	0	0	0				
		Schulbau- und IZBB Maßnahmen															0	0	0	0				
																	0	0	0	0				
	01-2	Melibokusschule, Alsbach-Hähnlein			0			0									0	0	0	0				
30		Neubau	3	/	540.000	0		540.000	0		0	0					790.000	-250.000	540.000	540.000				
31		IZBB inkl. Küche	5	F	1.450.000	0		1.450.000	0		0	0					1.450.000	0	1.450.000	1.450.000				
32		NW Bereich inkl. Umbau im Bestand	1 +2+4	F	2.590.000	0		2.590.000	0		0	0					2.590.000	0	2.590.000	2.590.000				
33		Grundhafte energetische Sanierung 01-2-007	1 +2+4	F	120.000	0		120.000			0	0					120.000	0	120.000	120.000	1.970.000	90.000		
34		Grundhafte energetische Sanierung neu Bau 01-2-001,-002,-005	1 +2+4	o	0			0				250.000	2.690.000				2.940.000	0	2.940.000	2.940.000				
35		Grundhafte energetische Sanierung neu Bau 01-2-003,-004	1 +2+4	o	0			0					200.000	2.000.000			2.200.000	0	2.200.000	2.200.000				
36		Grundhafte energetische Sanierung neu Bau 01-2-006	1 +2+4	o	0			0					100.000	460.000			560.000	0	560.000	560.000				
37		Außenanlagen im Zusammenhang mit den einzelnen Bauabschnitten	1 +2+4	B	0	176.000		176.000					490.000				666.000	0	666.000	666.000				
					0			0									0	0	0	0				
	02-1	Schule im Kirchgarten, Babenhausen			0			0									0	0	0	0				
38		Zubau Sportpavillon (Abriss alter Pavillon + Neubau)	3	o	0	0	0	0	0		0	0					450.000	-450.000	0	0				
					0			0									0	0	0	0				
	02-02	Bachwiesenschule, Babenhausen			0			0									0	0	0	0				
39		Baukosten (Restarbeiten), Lichtschiene Bühne, Blockhütte	3	F	180.000	0		180.000	0		0	0					180.000	0	180.000	180.000				
					0			0									0	0	0	0				
	02-3	Markwaldschule, Langstadt			0			0									0	0	0	0				
40		Grundhafte energetische Sanierung inkl. Pelletheizung	1 +2+4	B	1.000.000			1.000.000									1.000.000	0	1.000.000	1.000.000				
41		Aufstellung /Umsetzung Schulpavillon	3	B	100.000	240.000		340.000									340.000	0	340.000	340.000				
					0			0									0	0	0	0				
	02-03	Markwaldhalle 1/3 LK 2/3 Stadt			0			0									0	0	0	0				
42		Neubau Einfeldhalle; Bauherr Stadt	3	F	105.000	4.000		109.000									105.000	4.000	109.000	109.000	345.000			
					0			0									0	0	0	0				

lfd. Nr.	Schul-Nr.	Einnahmen und Ausgaben	Typ	Status Stand 15.12.2011	Summe 2008-2010 €	Darstellung der Anpassungen: 2011 €	VE 2011	Summe 2008-2011 €	Planansatz 2012 €	VE 2012	Planansatz 2013 €	Planansatz 2014 €	Planansatz 2015 €	Planansatz 2016 €	Planansatz 2017 €	Planansatz 2018 €	2008-16 Gesamtkosten gem. Prioritätenliste nachrichtlich €	2008-16 Veränderungen der Gesamtkosten WP gegenüber Prioritätenliste €	2008-16 Gesamtkosten WP ohne Einrichtung nachrichtlich €	2008-18 Gesamtkosten WP ohne Einrichtung nachrichtlich €	SIP Baukosten	SIP Einrichtung	KIP Baukoste	KIP Einrichtung
	02-5	Joachim-Schumann-Schule, Babenhausen			0			0									0	0	0	0				
43		Neubau (ehem. Grund. energ. San.)	1 +2+4	B	500.000	2.000.000	10.400.000	2.500.000	10.400.000	1.435.000	1.435.000	0	0	0			14.335.000	0	14.335.000	14.335.000			10.303.000	
44		Mensagebäude	3	VP	0			0	300.000	900.000	900.000	2.500.000	730.000				1.500.000	2.930.000	4.430.000	4.430.000				
45		Außensportanlage	5	o	0			0				300.000	750.000				300.000	750.000	1.050.000	1.050.000				
46		Grundhafte energetische Sanierung Sporthallen (ab 2015)	1 +2+4	o	0			0					0				0	0	0	0				
47		Zentrale Heizungsanlage (HHS)	1 +2+4	P	0	100.000	900.000	100.000	900.000								1.000.000	0	1.000.000	1.000.000				
					0			0									0	0	0	0				
	02-6	Bachgauschule, Babenhausen			0			0									0	0	0	0				
48		Neubau am Standort JSS	*3*	o	0	0		0	0		0	0	200.000	1.000.000	3.000.000	2.000.000	0	1.200.000	1.200.000	6.200.000				
49		*Zubau Mehrzweckraum/Aula Cafeteria, Fachräume ab 2010 entfällt wegen Mensa 02-5*	*3*	o	0	0		0	0		0	0					0	0	0	0				
					0			0									0	0	0	0				
	02-7	Eduard-Flanagan-Schule, Babenhausen			0			0									0	0	0	0				
50		Verwaltung Werkräume im Zusammenhang mit 2-5 (ab 2014)	3	o	0			0				800.000					800.000	0	800.000	800.000				
					0			0									0	0	0	0				
	03-1	Hans-Quick-Schule, Bickenbach			0			0									0	0	0	0				
51		Umbau Betreuungsräume zu Klassenräumen ggf. Zubau	5	AV+B	30.000	350.000		380.000		400.000	400.000	40.000					820.000	0	820.000	820.000				
					0			0									0	0	0	0				
	04-01	Gutenbergschule, Dieburg			0			0									0	0	0	0				
52		Neubau, (ehm.Grund. energ. San.)	1 +2+4	B	459.500	0		459.500									559.500	-100.000	459.500	459.500			4.650.000	450.000
		Ausbau Ganztagsschule im Neubau enthalten			0	0		0									0	0	0	0				
53		neuer Parkplatz Schulinsel Dieburg, inkl. Abbruch	5	o	0	0	0	0	0	0	0	100.000	500.000	400.000			1.000.000	0	1.000.000	1.000.000				
					0			0									0	0	0	0				
	04-2	Marienschule, Dieburg			0			0									0	0	0	0				
54		Betreuungsräume Mensa, Bibliothek, Mediathek (2014/15)	5	o	0			0			0	0	100.000	400.000			500.000	0	500.000	500.000				
					0			0									0	0	0	0				
	04-3	Goetheschule, Dieburg			0			0									0	0	0	0				
55		Um- und Ausbau NW	5	B	2.335.000	775.000	150.000	3.110.000	150.000		0	0					2.810.000	450.000	3.260.000	3.260.000				
56		Asbestsanierung wegen NW	4	F	790.000			790.000									790.000	0	790.000	790.000				
					0			0									0	0	0	0				
	04-4	Alfred-Delp-Schule, Dieburg			0			0									0	0	0	0				
57		Grundhafte energetische Sanierung (2. BA)	1 +2+4	VP	550.000	0	0	550.000	0	500.000	500.000	3.350.000	4.000.000	1.300.000			9.700.000	0	9.700.000	9.700.000				
58		Fassade/Fenster (Rest 1. BA)	1 +2+4	F	80.000	0		80.000	0		0	0					80.000	0	80.000	80.000				
					0			0									0	0	0	0				
	04-5	Landrat-Gruber-Schule, Dieburg			0			0									0	0	0	0				
59		Umbau Metalltechnik Bremsprüfstand	5	F	10.000	0		10.000	0		0	0					10.000	0	10.000	10.000				
60		Zubau Agrartechnik	3	F	2.961.000	280.000		3.241.000	0		0	0					2.961.000	280.000	3.241.000	3.241.000				
61		Herstellung eines Zweigleiterbüros	3	F	69.000	0		69.000	0		0	0					69.000	0	69.000	69.000				
62		Grundhafte energetische Sanierung	1 +2+4	B	200.000	950.000		1.150.000	0		0	0					1.000.000	150.000	1.150.000	1.150.000	5.315.000	105.000		
63		Um- und Ausbau NW	5	F	850.000	0		850.000	0		0	0					710.000	140.000	850.000	850.000				
					0			0									0	0	0	0				
	04-9	Leer-Zentrum			0			0									0	0	0	0				
64		Mehrzweck- und Mensagebäude	3	VP	90.000			90.000					2.000.000	1.800.000			3.890.000	0	3.890.000	3.890.000			0	0
					0			0									0	0	0	0				
	04-9	Neubau zentrale Heizungsanlage			0			0									0	0	0	0				
65		Holzhackschnitzel-Anlage inkl. Nahwärmenetz	1	F	1.175.000	200.000		1.375.000									1.375.000	0	1.375.000	1.375.000				
					0			0									0	0	0	0				
	04-9	Sporthalle Schulzentrum 1/3 LK 2/3 Stadt			0			0									0	0	0	0				
66		Neubau Zweifeldhalle Bauherr LK	2	F	0			0									0	0	0	0	800.000			
					0			0									0	0	0	0				
	04-6	Anne-Frank-Schule, Dieburg			0			0									0	0	0	0				
67		Baukosten 5 Gruppenräume, Umbau im Bestand, Anbau	3	F+ VP	700.000	0		700.000	0		0	500.000					1.200.000	0	1.200.000	1.200.000				
					0			0									0	0	0	0				
	04-7	Gustav-Heinemann-Schule, Dieburg			0			0									0	0	0	0				
68		Grundhafte brandschutztechnische Sanierung	2	B	250.000	600.000	650.000	850.000	650.000	650.000	650.000						2.150.000	0	2.150.000	2.150.000				
					0			0									0	0	0	0				
	05-1	Stephan-Gruber-Schule, Eppertshausen			0			0									0	0	0	0				
69		Neubau Sprachheilschule inkl. Außenanlage (ehem.10 Gruppenräume) (Schule am Amorbach)	3	F	1.930.000	200.000		2.130.000	0		0	0					1.930.000	200.000	2.130.000	2.130.000				
70		Umbau Ganztagsbetreuung (nicht mehr in IZBB) (Mensagebäude)	5	B	150.000	760.000		910.000	0		0	0					600.000	310.000	910.000	910.000				
71		Energetische Sanierung im Bestand / Umbau im Bestand auf die Erfordernisse einer Sprachheilschule inkl. Brandschutz u. Schadstoffsanierung (Schule am Amorbach)	1 +2+4	F	500.000	500.000		1.000.000									1.000.000	0	1.000.000	1.000.000				
					0			0									0	0	0	0				
	05-10	Sporthalle, Eppertshausen 1/3 LK 2/3 Gemeinde			0			0									0	0	0	0				
72		Neubau Mehrzweckhalle, Bauherr Gemeinde	3	F	0	500.000		500.000									500.000	0	500.000	500.000	0			
73		inkl. Ankauf der alten Halle	3	P	0			0									0	0	0	0				
					0			0									0	0	0	0				
	07-1	Heuneburgschule, Fischbachtal			0			0									0	0	0	0				
74		Ankauf Grundstück(e) 1-2	3	P	0	15.000		15.000									0	15.000	15.000	15.000				
					0			0									0	0	0	0				
	08-1	Friedrich-Ebert-Schule, Griesheim			0			0									0	0	0	0				
75		2 Betreuungsräume (2 Pavillon mobiskul)	3	P	0	200.000		200.000									0	200.000	200.000	200.000				
					0			0									0	0	0	0				
	08-2	Schillerschule, Griesheim			0			0									0	0	0	0				
76		Grundhafte energetische Sanierung	1 +2+4	o	100.000	0	0	100.000	0		0	0	300.000	1.000.000			1.400.000	0	1.400.000	1.400.000				
					0			0									0	0	0	0				
	08-3	Carlo-Mierendorff-Schule			0			0									0	0	0	0				
77		Mensa / Ganztagsbetreuung	3	o	0			0	100.000	600.000	600.000	110.000					810.000	0	810.000	810.000				
					0			0									0	0	0	0				

lfd. Nr.	Schul-Nr.	Einnahmen und Ausgaben	Typ	Status Stand 15.12.2011	Summe 2008-2010 €	Darstellung der Anpassungen: 2011 €	VE 2011	Summe 2008-2011 €	Planansatz 2012 €	VE 2012	Planansatz 2013 €	Planansatz 2014 €	Planansatz 2015 €	Planansatz 2016 €	Planansatz 2017 €	Planansatz 2018 €	2008-16 Gesamtkosten gem. Prioritätenliste nachrichtlich €	2008-16 Veränderungen der Gesamtkosten WP gegenüber Prioritätenliste €	2008-16 Gesamtkosten WP ohne Einrichtung nachrichtlich €	2008-18 Gesamtkosten WP ohne Einrichtung nachrichtlich €	SIP Baukosten	SIP Einrichtung	KIP Baukoste	KIP Einrichtung
	08-4	Gerhart-Hauptmann-Schule, Griesheim			0			0									0	0	0	0				
78		Zubau Fachklassen (NW) + AUB (1. BA)	3	F	7.400.000	80.000		7.480.000	0		0	0					7.150.000	330.000	7.480.000	7.480.000				
		Zubau 8 AUB, 9 Gruppenräume (2. BA) (Anstelle																						
79		Sanierung Geb. 1)	3	P		370.000	1.000.000	370.000	1.600.000	1.490.000	1.490.000						0	3.460.000	3.460.000	3.460.000				
		Grundhafte energetische Gesamt-Sanierung inkl.																						
80		Abriss Geb. 1	1 +2+4	P+B	450.000	150.000	0	600.000	0	1.050.000	1.050.000	2.100.000	1.050.000				4.480.000	320.000	4.800.000	4.800.000				
		Außenanlagen im Zusammenhang mit grundh.																						
81		energ. San.	1 +2+4	VP				0						250.000			0	250.000	250.000	250.000				
		Zubau Sek. II (nach Vorlage der Genehmigung als																						
82		3. BA)	3	VP	0	0	105.000	0	105.000	1.500.000	1.500.000	1.720.000					2.605.000	720.000	3.325.000	3.325.000				
					0			0									0	0	0	0				
	08-5	Albert-Schweitzer-Schule, Griesheim			0			0									0	0	0	0				
		Baukosten Ausbau Ganztagsschule (Pavillon																						
83		Betreuung , Hütte f. Mülltonnen	5	o	0	0		0	0		0	0					40.000	-40.000	0	0				
					0			0									0	0	0	0				
	08-6	Schule am Kiefernwäldchen, Griesheim			0			0									0	0	0	0				
84		Zubau einer Sprachheilschule	3	F	190.000	160.000		350.000	0		0	0					500.000	-150.000	350.000	350.000	2.750.000	170.000		
85		Umbau Bestand CMS Block A für Räume SaK	3	P	310.000			310.000									0	310.000	310.000	310.000				
					0			0									0	0	0	0				
	09-1	Haslochbergschule			0			0									0	0	0	0				
86		Neubau Bewegungsraum	3	o	0			0	0			150.000					0	150.000	150.000	150.000				
					0			0									0	0	0	0				
	09-2	Albert-Einstein-Schule, Groß-Bieberau			0			0									0	0	0	0				
87		Ausbau Ganztagsschule (Mensagebäude)	3	B	1.780.000	0		1.780.000	0		0	0					1.780.000	0	1.780.000	1.780.000				
88		Umbau Gymnastiktrakt	5	AV	145.000	200.000		345.000	0		0	0					345.000	0	345.000	345.000				
89		Neuorganisation NW-Bereich	5	AV	250.000	700.000	250.000	950.000	250.000		0	0					1.200.000	0	1.200.000	1.200.000				
					0			0									0	0	0	0				
	10-1	Geiersbergschule, Groß-Umstadt			0			0									0	0	0	0				
		2 Betreuungsräume (2 Pavillon mobiskul) Abriss																						
90		Deula-Haus	3	o	0	0		0	220.000									220.000	220.000	220.000				
		Neubau Kindergarten ca 8-9 Gruppen + Mensa																						
91		Kosten Mensa Anteilig mit Gemeinde ggf 50%/50%	3	o	0	0		0	100.000	900.000	900.000							1.000.000	1.000.000	1.000.000				
					0			0										0	0	0				
	10-2	Ernst-Reuter-Schule, Groß-Umstadt			0			0										0	0	0				
		Grundhafte energ. Sanierung, Umbau im Bestand																						
92		und /oderZubau ???	1 +2+4	VP	500.000		300.000	500.000	300.000	3.000.000	3.000.000	4.200.000					8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	0	0		
					0			0									0	0	0	0				
	10-3	Wendelinusschule, Groß-Umstadt			0			0									0	0	0	0				
93		Grundh. San. Sportplatz !!! entfällt !!!	5	/	0	0		0									250.000	-250.000	0	0				
					0			0									0	0	0	0				
	10-7	Max-Planck-Schule, Groß-Umstadt			0			0									0	0	0	0				
94		Zubau 4 AUB	3	/	0	0		0	0		0	0					26.000	-26.000	0	0				
					0			0									0	0	0	0				
	11-1	Friedensschule, Groß-Zimmern			0			0									0	0	0	0				
		(Ankauf gem. Verkehrsgutachten + Notar- +																						
95		Nebenkosten, Umbau)	5	P	0	370.000	800.000	370.000	1.000.000								1.170.000	200.000	1.370.000	1.370.000				
					0			0									0	0	0	0				
	11-2	Albert-Schweitzer-Schule, Groß-Zimmern			0			0									0	0	0	0				
96		Baukosten Ganztagsgebäude	3	F	796.000	0		796.000	0		0	0					796.000	0	796.000	796.000				
		Pausenhalle (Atriumsüberdachung inkl.																						
97		Brandschutz)	2	B	1.800.000	0		1.800.000	0		0	0					2.120.000	-320.000	1.800.000	1.800.000				
98		Umbau Verwaltung / Lehrerzimmer	5	-	0	0		0									260.000	-260.000	0	0				
99		Umbau NW-Bereich	5	o	0	0	0	0	100.000	650.000	650.000						0	750.000	750.000	750.000				
					0			0									0	0	0	0				
	11-4	Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern			0			0									0	0	0	0				
100		Zubau, Betreuung, Lehrerzimmer, Bücherei, etc.	3		0			0									0	0	0	0				
101		Überdachung Eingang	5	o	10.000	70.000		80.000									80.000	0	80.000	80.000				
					0			0									0	0	0	0				
	12-1	Ludwig-Glock-Schule, Messel			0			0									0	0	0	0				
102		Abriss und Neubau Schulgebäude ???	3	-	0			0	0		0						0	0	0	0				
					0			0									0	0	0	0				
	13-1	Modautalschule, Ernsthofen			0			0									0	0	0	0				
103		Grundhafte energetische Sanierung	1 +2+4	B	1.850.000	550.000	800.000	2.400.000	1.000.000		0	0					3.200.000	200.000	3.400.000	3.400.000	837.500	0		
					0			0									0	0	0	0				
	14-4	Schule am Pfaffenberg, Mühltal			0			0									0	0	0	0				
104		Grundhafte energetische Sanierung	1 +2+4	VP	10.000	0	250.000	10.000	250.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0				3.260.000	0	3.260.000	3.260.000			0	0
105		Zubau Sek.1	3	VP	50.000	300.000	1.000.000	350.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000					6.350.000	0	6.350.000	6.350.000				
					0			0									0	0	0	0				
	14-3	Traisaer-Schule, Mühltal			0			0									0	0	0	0				
106		Um- u. Ausbau Feuerwehrhaus	3	F	550.000	0		550.000	0		0	0					550.000	0	550.000	550.000				
107		Ankauf Feuerwehrhaus	3	F	30.000	0		30.000	0		0	0					30.000	0	30.000	30.000				
					0			0									0	0	0	0				
	15-1	J.-F.-Kennedy-Schule, Münster			0			0									0	0	0	0				
108		Neubau Ganztagsbetreuung + Verwaltung 2012/13	3	o	0	0	200.000	0	200.000	400.000	400.000	400.000					1.000.000	0	1.000.000	1.000.000				
109		neue Mensa	3	o	0			0	0		0	0			800.000		0	0	0	800.000				
					0			0									0	0	0	0				
	15-2	Schule auf der Aue, Münster			0			0									0	0	0	0				
110		(Zubau Sek. II **entfällt!**)	1	-	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0				
		Grundhafte energetische Gesamt-Sanierung inkl.																						
111		Neubau	1 +2+4	P+B	1.100.000	2.000.000	1.400.000	3.100.000	1.400.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	2.000.000	2.000.000	500.000		12.100.000	3.600.000	15.700.000	16.200.000				
					0			0									0	0	0	0				
112	15-02	Gersprenzhalle, grundhafte energetische Sanierung	1 +2+4	B	1.600.000	1.400.000	1.000.000	3.000.000	1.000.000								2.400.000	1.600.000	4.000.000	4.000.000				
					0			0									0	0	0	0				
	16-1	Eiche-Schule, Ober-Ramstadt			0			0									0	0	0	0				
		Ausbau Ganztagsschule / neue Küche, Brandschutz																						
113		im Bestand wegen Neubau	2	F	300.000	0		300.000	0		0	0					300.000	0	300.000	300.000	600.000	30.000		
					0			0									0	0	0	0				
	16-2	Lichtenbergschule, Ober-Ramstadt			0			0									0	0	0	0				
114		IZBB Außengelände	5	F	210.000	0		210.000	0		0	0					210.000	0	210.000	210.000				
115		Dena-Modellvorhaben, energetische Sanierung	1 +2+4	B	3.200.000	2.000.000	2.850.000	5.200.000	2.850.000	660.000	660.000	0					8.050.000	660.000	8.710.000	8.710.000				
116		Ausbau NW-Bereich	5	AV+B	100.000	100.000	500.000	200.000	500.000								700.000	0	700.000	700.000				
		Neubau Sportplatz inkl. 400 m Laufbahn	5		0			0									0	0	0	0				
117		1/3 LK 2/3 Stadt Bauherr Stadt	5	F	0	230.000		230.000									140.000	90.000	230.000	230.000	600.000	0		

lfd. Nr.	Schul-Nr.	Einnahmen und Ausgaben	Typ	Status Stand 15.12.2011	Summe 2008-2010 €	Darstellung der Anpassungen: 2011 €	VE 2011	Summe 2008-2011 €	Planansatz 2012 €	VE 2012	Planansatz 2013 €	Planansatz 2014 €	Planansatz 2015 €	Planansatz 2016 €	Planansatz 2017 €	Planansatz 2018 €	2008-16 Gesamtkosten gem. Prioritätenliste nachrichtlich €	2008-16 Veränderungen der Gesamtkosten WP gegenüber Prioritätenliste €	2008-16 Gesamtkosten WP ohne Einrichtung nachrichtlich €	2008-18 Gesamtkosten WP ohne Einrichtung nachrichtlich €	SIP Baukosten	SIP Einrichtung	KIP Baukoste	KIP Einrichtung
					0			0									0	0	0	0				
	16-3	H.-G-Röhr-Schule, Ober-Ramstadt			0			0									0	0	0	0				
118		Ausbau Ganztagsschule	2	F	100.000	0		100.000	0		0	0					100.000	0	100.000	100.000	600.000	30.000		
					0			0									0	0	0	0				
	17-2	Otzbergschule, Otzberg			0			0									0	0	0	0				
119		Ausbau NW	5	F	450.000	0		450.000	0		0	0					450.000	0	450.000	450.000				
120		2. Sporthalle Otzbergschule	3	o	0	0		0	0		0	350.000	300.000				650.000	0	650.000	650.000				
121		grundh. San. Sportplatz !!! entfällt !!!!	5	-	0	0		0									100.000	-100.000	0	0				
					0			0									0	0	0	0				
	18-1	Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt			0			0									0	0	0	0				
122		Grundhafte energetische Sanierung ab 2010	1 +2+4	o	50.000		130.000	50.000	130.000	650.000	650.000	500.000					1.330.000	0	1.330.000	1.330.000				
					0			0									0	0	0	0				
	18-2	Wilhelm-Leuschner-Schule, Pfungstadt			0			0									0	0	0	0				
123		Grundhafte energetische Sanierung	1 +2+4	F	610.000	0		610.000	0		0	0					610.000	0	610.000	610.000	1.620.500	75.000		
					0			0									0	0	0	0				
	18-3	Gutenbergschule, Pfungstadt			0			0									0	0	0	0				
124		Ankauf Feuerwehrhaus	3	F	130.000	0		130.000	0		0	0					130.000	0	130.000	130.000				
		Abriss (FFW-Haus mit AUB und Verwaltung) +																						
125		Neubau	3	F	1.620.000	170.000		1.790.000	0		0	0					1.620.000	170.000	1.790.000	1.790.000				
126		Grundhafte Sanierung Bestand Geb. 001/003	1 +2+4	B	130.000	520.000		650.000	0		0	0					650.000	0	650.000	650.000				
					0			0									0	0	0	0				
	18-04	Hahner Schule, Pfungstadt			0			0									0	0	0	0				
127		Baukosten (Restarbeiten)	3	F	22.000	0		22.000	0		0	0					45.000	-23.000	22.000	22.000				
128		Anschluß Nahwärmenetz	1	F	0			0									0	0	0	0	30.000			
					0			0									0	0	0	0				
	18-5	Friedrich-Ebert-Schule, Pfungstadt			0			0									0	0	0	0				
129		Baukosten 3 - Feldsporthalle	3	P	1.500.000	500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000	0	0	0			4.500.000	0	4.500.000	4.500.000				
130		Anbindung Halle an Schule, Freiflächengestaltung	3	P	0		0	0	0	900.000	900.000						550.000	350.000	900.000	900.000				
131		IZBB Baukosten (1. BA inkl. Küche)	3	F	1.050.000	0		1.050.000	0		0	0					1.050.000	0	1.050.000	1.050.000				
		2. BA Ganztagsgebäude ab 2010 **inkl. Umbau**																						
132		**Mediathek**	3	F	50.000	0		50.000	0		0	0					50.000	0	50.000	50.000	323.000	7.000		
133		Zubau Sek. II	3	AV	800.000	1.200.000	1.500.000	2.000.000	1.500.000	200.000	200.000	0					3.500.000	200.000	3.700.000	3.700.000				
134		D-Bau Umbau / Modernisierung NW	5	-	0	0		0									750.000	-750.000	0	0				
135		Sport u. Kulturhalle	1 +2+4	-	0	0		0									700.000	-700.000	0	0				
					0			0									0	0	0	0				
	19-1	Betreuungszentrum Gersprenzschule, Reinheim			0			0									0	0	0	0				
136		Grunderwerb + Nebenkosten	3	F	190.000	0		190.000	0		0	0					190.000	0	190.000	190.000				
137		Planung, Baukosten, Abriss	1	B	300.000	1.000.000	900.000	1.300.000	950.000			0					2.200.000	50.000	2.250.000	2.250.000			0	0
		inkl. Brandschutz Hauptgebäude	1		0			0									0	0	0	0				
					0			0									0	0	0	0				
	19-5	Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Reinheim			0			0									0	0	0	0				
138		Ausbau Ganztagsschule	5	F	400.000	0		400.000	0		0	0					400.000	0	400.000	400.000				
139		Grundhafte energetische Sanierung inkl. NW	1 +2+4	B	2.100.000	1.200.000	1.800.000	3.300.000	1.800.000		0	0					4.900.000	200.000	5.100.000	5.100.000				
140	19-7	Neubau 3-Feld-Sporthalle, Bauherr LK	3	F	0	75.000		75.000	0		0	0					0	75.000	75.000	75.000	1.950.000			
					0			0									0	0	0	0				
	20-1	Rehbergschule, Roßdorf			0			0									0	0	0	0				
141		Mensa / Betreuungsräume	3	o	0			0		600.000	600.000						0	600.000	600.000	600.000				
					0			0										0	0	0				
	20-2	Grundschule, Gundernhausen			0			0										0	0	0				
142		1 Betreuungsraum (1 Pavillon mobiskul)	3	VP	0	100.000		100.000										100.000	100.000	100.000				
					0			0										0	0	0				
	20-3	Justin-Wagner-Schule, Roßdorf			0			0										0	0	0				
143		IZBB Baukosten inkl. Küche	3	F	1.055.000	0		1.055.000	0		0	0					1.055.000	0	1.055.000	1.055.000				
144		Um-, Ausbau NW (Kosten grob geschätzt)	5	o	0			0				100.000	500.000	150.000			0	750.000	750.000	750.000				
		2 Fertiggaragen in 2011 ca 30.000 € (Anmeldung																						
145		durch B/1 erforderlich)	3	-	0			0				0	0	0			0	0	0	0				
					0			0									0	0	0	0				
	21-1	Lindenfeldschule			0			0									0	0	0	0				
146		Ankauf Grundstück, inkl. Nebenkosten	3	F	262.000			262.000									275.000	-13.000	262.000	262.000				
147		Umbau Wohnhaus, (Forscherwerkstatt, Betreuung)	3	B	113.000	45.000		158.000									100.000	58.000	158.000	158.000				
150		Zubau Klassenräume	3	F	420.000	5.000		425.000									420.000	5.000	425.000	425.000	405.000	20.000		
					0			0									0	0	0	0				
	21-2	Eichwaldschule (Geb. Lindenstr.), Schaafheim			0			0									0	0	0	0				
		Neubau Betreuung und WC ??? Planung vorerst																						
151		gestoppt	3	F	50.000			50.000									50.000	0	50.000	50.000			0	0
152		Errichtung temp. Raum für Betreuung	3	F	120.000	5.000		125.000									120.000	5.000	125.000	125.000				
					0			0									0	0	0	0				
	21-02	Eichwaldschule, Schaafheim			0			0									0	0	0	0				
153		Grundhafte energetische Sanierung	1 +2+4	VP	300.000	0	0	300.000	0	2.000.000	2.000.000	3.360.000	200.000				5.860.000	0	5.860.000	5.860.000			0	0
					0			0									0	0	0	0				
	22-1	Tannenbergschule, Seeheim-Jugenheim			0			0									0	0	0	0				
154		IZBB Baukosten Blockhütte	3	F	24.000	0		24.000	0		0	0					24.000	0	24.000	24.000				
155		Grundhafte energetische Sanierung	1 +2+4	VP	500.000	0	1.000.000	500.000	1.000.000	2.200.000	2.200.000	1.320.000					5.020.000	0	5.020.000	5.020.000	0	0		
					0			0									0	0	0	0				
	22-3	Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim			0			0									0	0	0	0				
156		Baukosten 3 - Feldsporthalle	3	P	650.000	2.300.000	2.100.000	2.950.000	2.100.000	450.000	450.000	0	0	0			5.500.000	0	5.500.000	5.500.000				
157		Außengelände 3-Feldsporthalle + 100 Parkplätze	3	B	300.000	100.000		400.000	0	400.000	400.000	750.000					1.550.000	0	1.550.000	1.550.000				
158		Baukosten Internationale Schule 2./3. BA	3	B	7.500.000	600.000		8.100.000	0		0	0					8.100.000	0	8.100.000	8.100.000				
159		Baukosten Int.Schule, Rest 3. BA ab 2012	3	B	0	500.000	750.000	500.000	750.000		0	0					1.250.000	0	1.250.000	1.250.000				
		Mehrkosten durch Druckwasserleitung																						
160		Hessenwasser	3	B	0	400.000		400.000									400.000	0	400.000	400.000				
161		Erstellen prov. Buswendeschleife	3	F	310.000	30.000		340.000	0								310.000	30.000	340.000	340.000				
162		IZBB Küche	5	F	13.000	0		13.000	0		0	0					129.000	-116.000	13.000	13.000				
163		Sanierung ehem. Internatsgebäude ab 2013	1 +2+4	o	0	0		0	0	200.000	200.000	1.000.000	1.000.000				2.200.000	0	2.200.000	2.200.000				
164		Neubau Zentralmensa	3	o	0			0							500.000	2.000.000	0	0	0	2.500.000				
					0			0									0	0	0	0				
	23-1	Carl-Ulrich-Schule, Weiterstadt			0			0										0	0	0				
165		IZBB Baukosten	3	F	950.000	0		950.000	0		0	0					950.000	0	950.000	950.000				
166		IZBB Küche	2	F	55.000	0		55.000	0		0	0					55.000	0	55.000	55.000				
167		Geländerwerb	3	P	30.000			30.000									30.000	0	30.000	30.000				
168		Holzpavillon Zubau Betreuung	3	P	0	160.000		160.000									160.000	0	160.000	160.000				
					0			0									0	0	0	0				

lfd. Nr.	Schul-Nr.	Einnahmen und Ausgaben	Typ	Status Stand 15.12.2011	Summe 2008-2010 €	Darstellung der Anpassungen: 2011 €	VE 2011	Summe 2008-2011 €	Planansatz 2012 €	VE 2012	Planansatz 2013 €	Planansatz 2014 €	Planansatz 2015 €	Planansatz 2016 €	Planansatz 2017 €	Planansatz 2018 €	2008-16 Gesamtkosten gem. Prioritätenliste nachrichtlich €	2008-16 Veränderungen der Gesamtkosten WP gegenüber Prioritätenliste €	2008-16 Gesamtkosten WP ohne Einrichtung nachrichtlich €	2008-18 Gesamtkosten WP ohne Einrichtung nachrichtlich €	SIP Baukosten	SIP Einrichtung	KIP Baukoste	KIP Einrichtung
	23-2	Astrid-Lindgren-Schule, Weiterstadt			0			0									0	0	0	0				
169		Baukosten	3	F	1.485.000	0		1.485.000	0		0	0					1.485.000	0	1.485.000	1.485.000				
170		IZBB Baukosten (inkl. Küche)	3	F	130.000	0		130.000	0		0	0					130.000	0	130.000	130.000				
					0			0									0	0	0	0				
	23-03	Schlossschule, Weiterstadt,			0			0									0	0	0	0				
171		Neubau inkl. Außenanlage	3	F+B	1.988.000	115.000		2.103.000	0		0	0					1.988.000	115.000	2.103.000	2.103.000				
172		IZBB Baukosten (inkl. Küche) + Zugang Altbau	3	F	412.000	0		412.000	0		0	0					412.000	0	412.000	412.000				
173		Umbau im Bestand wegen Neubau	1 +2+4	B	845.000	200.000		1.045.000		500.000	500.000						845.000	700.000	1.545.000	1.545.000				
174		Lagerraum Betreuung (eigentlich zusätzlicher Betreuungsraum)	3	VP	10.000	45.000		55.000		100.000	100.000						55.000	100.000	155.000	155.000				
					0			0									0	0	0	0				
	23-4	Wilhelm-Busch-Schule, Weiterstadt			0			0									0	0	0	0				
175		IZBB Baukosten inkl. Küche	3	F	1.000.000	0		1.000.000	0		0	0					1.000.000	0	1.000.000	1.000.000				
176		Umbau im Bestand (im Zusammenhang mit Anbau)	1 +2+4	B	490.000	100.000		590.000									560.000	30.000	590.000	590.000				
					0			0									0	0	0	0				
	23-5	Albrecht-Dürer-Schule, Weiterstadt			0			0									0	0	0	0				
178		Baukosten Anbau Loewer & Partner	3	F	1.010.000	0		1.010.000	0		0						1.010.000	0	1.010.000	1.010.000				
179		Zusatzleistungen Außenanlage (Parkplätze, Sportanlage)	3	F	141.000			141.000									141.000	0	141.000	141.000				
180		Grunderwerb	3	F	5.000	0		5.000	0		0	0					5.000	0	5.000	5.000				
181		Grundhafte energetische Sanierung inkl. Neubau NW-Bereich	1 +2+4	P	500.000	100.000	1.800.000	600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.900.000				11.500.000	0	11.500.000	11.500.000				
182		Biomasseanlage mit Nahwärmenetz	1	B	600.000	0		600.000	0		0	0					600.000	0	600.000	600.000				
					0			0									0	0	0	0				
	23-6	Hessenwaldschule, Weiterstadt			0			0									0	0	0	0				
183		Neubau inkl. NW ehm. grundhafte energetische Sanierung	1 +2+4	P	595.000	1.300.000	2.200.000	1.895.000	2.200.000	5.335.000	5.335.000	7.220.000					14.000.000	2.650.000	16.650.000	16.650.000			0	0
					0			0									0	0	0	0				
	23-7	Anna-Freud-Schule, Weiterstadt			0			0									0	0	0	0				
184		Rhythmikraum ab 2010 (im Zusammenhang mit Schulzentrum)	3	F	100.000	150.000		250.000			0	0					250.000	0	250.000	250.000				
185		inkl. 2 temp. Holzpavillon (Verwaltung) jeweils 40 m² entfällt	3	-	0			0									0	0	0	0				
					0			0									0	0	0	0				
	23-	Schulzentrum Weiterstadt 1/3 LK 2/3 Stadt			0			0									0	0	0	0				
186		Neubau 3-Feldhalle, Bauherr Stadt	3	F	0	0		0									0	0	0	0			1.420.000	
					0			0									0	0	0	0				
		Ernst-Reuter-Schule, Groß-Umstadt Abteilung Schule für Lernhilfe			0			0									0	0	0	0				
		am Standort der Wendelinusschule, Klein-Umstadt		-	0			0									0	0	0	0				
187		Um- / Anbau Klassenräume entfällt	5	-	0	0	0	0	0		0	0					0	0	0	0				
					0			0									0	0	0	0				
188		Investitionszuschuß an die Stadt Groß-Umstadt	3	F	500.000	0		500.000	0		0	0					500.000	0	500.000	500.000				
		Räume zur Ganztagsbetreuung im Neubau des Kindergartens a.d. Landrat-Gruber-Schule, Semd			0			0									0	0	0	0				
					0			0									0	0	0	0				
		Christoph Gaupner Schule + Herderschule, Darmstadt			0			0									0	0	0	0				
189		Zuschuss	3	o	100.000	100.000		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000				1.000.000	0	1.000.000	1.000.000				
					0			0									0	0	0	0				
		Zwischensumme 3 (Schulbaumaßnahmen)			**74.510.500**	**27.550.000**	**36.735.000**	**102.060.500**	**39.005.000**	**37.470.000**	**37.470.000**	**42.420.000**	**21.210.000**	**10.760.000**	**4.800.000**	**4.000.000**	**229.796.500**	**23.129.000**	**252.925.500**	**261.725.500**	**18.146.000**	**527.000**	**16.373.000**	**450.000**
		Summe (1 - 3)			**88.978.600**	**29.546.800**	**37.035.000**	**118.525.400**	**41.985.300**	**39.870.000**	**40.484.400**	**45.272.500**	**24.245.600**	**13.994.700**	**7.977.000**	**7.408.000**	**262.826.300**	**21.681.600**	**284.507.900**	**299.892.900**	**25.120.000**	**2.427.000**	**16.373.000**	**450.000**
		Darlehenstilgungen			**1.164.900**	**2.056.400**		**3.221.300**	**3.198.600**		**5.019.600**	**6.585.600**	**7.789.400**	**8.636.800**	**9.000.000**	**9.500.000**	**27.176.200**	**7.275.100**	**34.451.300**	**52.951.300**				
		Gesamtsumme			**90.143.500**	**31.603.200**		**121.746.700**	**45.183.900**		**45.504.000**	**51.858.100**	**32.035.000**	**22.631.500**	**16.977.000**	**16.908.000**	**290.002.500**	**28.956.700**	**318.959.200**	**352.844.200**	**25.120.000**	**2.427.000**	**16.373.000**	**450.000**
		Gesamt-Investition im jeweiligen Jahr (ohne Tilgung)				118.525.400			160.510.700		200.995.100	246.267.600	270.513.200	284.507.900	292.484.900	299.892.900								
		Gesamtsumme im jeweiligen Jahr (mit Tilgung)				121.746.700			166.930.600		212.434.600	264.292.700	296.327.700	318.959.200	335.936.200	352.844.200								
		Grundhafte energetische Sanierungen [1]			**17.872.750**	**10.308.200**		**28.180.950**	**19.114.900**		**18.069.800**	**22.871.800**	**12.110.700**	**5.940.200**	**1.462.300**	**1.197.700**	**100.846.550**	**5.441.800**	**106.288.350**	**108.948.350**	**11.195.100**	**189.000**	**10.467.100**	**315.000**
		Brandschutz, Sicherheit, Gesundheit [2]			**12.595.600**	**4.383.400**		**16.979.000**	**7.086.700**		**6.784.200**	**7.553.300**	**4.563.800**	**2.893.900**	**1.505.800**	**1.539.200**	**44.659.100**	**1.201.800**	**45.860.900**	**48.905.900**	**5.852.600**	**114.000**	**2.990.600**	**90.000**
		Neubauten Erweiterungen [3]			**44.268.000**	**9.089.000**		**53.357.000**	**10.175.000**		**11.140.000**	**10.480.000**	**3.430.000**	**2.800.000**	**4.300.000**	**4.000.000**	**79.467.000**	**11.915.000**	**91.382.000**	**99.682.000**	**5.773.000**	**197.000**	**1.420.000**	**0**
		Schadstoffsanierung (bedingt durch [1]) **[4]**			**3.343.250**	**1.472.600**		**4.815.850**	**2.730.700**		**2.581.400**	**3.267.400**	**1.730.100**	**848.600**	**208.900**	**171.100**	**15.196.650**	**777.400**	**15.974.050**	**16.354.050**	**1.599.300**	**27.000**	**1.495.300**	**45.000**
		Schulisch bedingte Investitionen, inkl. NW [5]			**10.899.000**	**4.293.600**		**15.192.600**	**2.878.000**		**1.909.000**	**1.100.000**	**2.411.000**	**1.512.000**	**500.000**	**500.000**	**22.657.000**	**2.345.600**	**25.002.600**	**26.002.600**	**700.000**	**1.900.000**	**0**	**0**
		Kontrollsumme			**88.978.600**	**29.546.800**		**118.525.400**	**41.985.300**		**40.484.400**	**45.272.500**	**24.245.600**	**13.994.700**	**7.977.000**	**7.408.000**	**262.826.300**	**21.681.600**	**284.507.900**	**299.892.900**	**25.120.000**	**2.427.000**	**16.373.000**	**450.000**

lfd. Nr.	Schul-Nr.	Einnahmen und Ausgaben	Typ	Status Stand 15.12.2011	Summe 2008-2010 €	Darstellung der Anpassungen 2011 €	VE 2011	Summe 2008-2011 €	Planansatz 2012 €	VE 2012	Planansatz 2013 €	Planansatz 2014 €	Planansatz 2015 €	Planansatz 2016 €	Planansatz 2017 €	Planansatz 2018 €	2008-16 Gesamtkosten gem. Prioritätenliste nachrichtlich €	2008-16 Veränderungen der Gesamtkosten WP gegenüber Prioritätenliste €	2008-16 Gesamtkosten WP ohne Einrichtung nachrichtlich €	2008-18 Gesamtkosten WP ohne Einrichtung nachrichtlich €	SIP Baukosten	SIP Einrichtung	KIP Baukoste	KIP Einrichtung
		Deckungsmittel (Mittelherkunft)																	**0**					
		Abschreibung Schulen + Geschäftsstelle DA			1.401.600	1.675.000		3.076.600	2.790.000		4.368.000	5.299.000	6.245.000	6.867.000	7.000.000	7.000.000	22.858.100	5.787.500	28.645.600	42.645.600				
		Zuweisung vom Land / Bund			0	187.300		187.300	114.800								218.000	84.100	302.100	302.100	25.120.000	2.427.000	16.373.000	450.000
		Schulbaupauschale			5.563.800	0		5.563.800	0		0	0	0	0			5.563.800	0	5.563.800	5.563.800				
		IZBB			4.964.100	43.000		5.007.100									4.695.700	311.400	5.007.100	5.007.100				
		Invest.-Zuschuss Weiterstadt Astrid-Lindgren-Schule			150.000	0		150.000	0		0	0	0	0			150.000	0	150.000	150.000				
		entällt? Invest.-Zuschuss Pfungstadt 3-Feldhalle			0			0									0	0	0	0				
		Invest.-Zuschuss Seeheim-Jugenheim 3-Feldhalle			0	0		0	600.000		90.000	0	0				740.000	-50.000	690.000	690.000				
		Gersprenzhalle, grundhafte energetische Sanierung Anteil Gemeinde			800.000			800.000	466.700								800.000	466.700	1.266.700	1.266.700				
		Kostenübernahme Druckleitung durch Hessenwasser			0	400.000		400.000									400.000	0	400.000	400.000				
		Flutlichtanlage 10-3 Vereinsanteil			0	0		0									50.100	-50.100	0	0				
		Summe eigene Mittel, Zuschuss, Abschreibung etc.			**12.879.500**	**2.305.300**		**15.184.800**	**3.971.500**		**4.458.000**	**5.299.000**	**6.245.000**	**6.867.000**	**7.000.000**	**7.000.000**	**35.475.700**	**6.549.600**	**42.025.300**	**56.025.300**				
		Darlehensaufnahme			**77.264.000**	**29.297.900**		**106.561.900**	**41.212.400**		**41.046.000**	**46.559.100**	**25.790.000**	**15.764.500**	**9.977.000**	**9.908.000**	**254.526.800**	**22.407.100**	**276.933.900**	**296.818.900**				
		Gesamtsumme			**90.143.500**	**31.603.200**		**121.746.700**	**45.183.900**		**45.504.000**	**51.858.100**	**32.035.000**	**22.631.500**	**16.977.000**	**16.908.000**	**290.002.500**	**28.956.700**	**318.959.200**	**352.844.200**				

Verwaltungsgebäude
Investitionsplanung 2009 - 2018

	Gebäude Nr.	Einnahmen und Ausgaben			Summe 2008-2010 €	Darstellung der Anpassungen 2011 €	VE 2011	Summe 2008-2011 €	Planansatz 2012 €	VE 2012	Planansatz 2013 €	Planansatz 2014 €	Planansatz 2015 €	Planansatz 2016 €	Planansatz 2017 €	Planansatz 2018 €	2008-16 Gesamtkosten Prioritätenliste nachrichtlich €	2008-16 Planveränderung gegenüber Prioritätenliste €	2008-16 Gesamtkosten WP ohne Einrichtung nachrichtlich €	2008-18 Gesamtkosten WP ohne Einrichtung nachrichtlich €
		Ausgaben (Mittelverwendung)																		
					0			0												
		Neubau Verwaltungsgebäudes (KFB)			0			0												0
1	00-28-007	Restarbeiten Neubau Trakt 7		**F**	2.800.000	300.000		3.100.000									2.700.000	400.000	3.100.000	3.100.000
2		Übernahme Trakt 7 gem Spaltungsbilanz KFB			10.377.500			10.377.500									*10.377.500*	0	10.377.500	10.377.500
					0			0										0	0	0
3	00-28-002	Umbau Trakt 2/3		**F**	380.000	0		380.000									380.000	0	380.000	380.000
					0			0										0	0	0
4	04-27-003	Sanierung Kreishaus Dieburg		**VP**	140.000	400.000	1.300.000	540.000	2.460.000	6.000.000	6.000.000	3.000.000					3.340.000	8.660.000	12.000.000	12.000.000
					0			0										0	0	0
5	00-28-001	Sanierung Kreishaus Darmstadt Trakt 1		**B**	4.170.000	3.800.000		7.970.000	900.000								6.070.000	2.800.000	8.870.000	8.870.000
6		Energie- und Technikkonzept Trakt 1		**F**	30.000	0		30.000									30.000	0	30.000	30.000
								0												
7	00-28-005	Sanierung Kreishaus Darmstadt Trakt 5		**o**				0			500.000	2.000.000	3.500.000	2.000.000			0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
					0			0										0	0	0
8	00-28-000	Gesamtenergiekonzept Kreishaus Darmstadt		**F**	30.000	0		30.000									30.000	0	30.000	30.000
					0			0										0	0	0
	09-2	Albert-Einstein-Schule, Groß Bieberau			0			0										0	0	0
		Ausbau Behelfskrankenhaus			0			0										0	0	0
9		Schadstoffsanierung + Planungskosten		**o**	0	0	0	0	100.000	200.000	200.000	300.000					600.000	0	600.000	600.000
		Kreisarchiv für Bauaufsicht und Sozialamt			0			0										0	0	0
					0			0										0		
		Summe Verwaltungsgebäude			**17.927.500**	**4.500.000**	**1.300.000**	**22.427.500**	**3.460.000**	**6.200.000**	**6.700.000**	**5.300.000**	**3.500.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**23.527.500**	**19.860.000**	**43.387.500**	**43.387.500**
		Darlehenstilgung			0	**0**		**0**	**0**		**133.400**	**500.500**	**592.500**	**996.500**	**996.500**	**996.500**	**3.506.500**	**-1.283.600**	**2.222.900**	**4.215.900**
		Darlehenstilgung aus Übernahme Spaltungsbilanz KfB			1.453.100	**730.000**		**2.183.100**	**731.800**		**734.000**	**736.400**	**738.900**	**741.500**	**744.200**	**747.000**	**730.000**	**5.135.700**	**5.865.700**	**7.356.900**
		Gesamtsumme			**19.380.600**	**5.230.000**		**24.610.600**	**4.191.800**		**7.567.400**	**6.536.900**	**4.831.400**	**3.738.000**	**1.740.700**	**1.743.500**	**27.764.000**	**23.712.100**	**51.476.100**	**54.960.300**
		Deckungsmittel (Mittelherkunft)																		
		Abschreibung			146.900	165.700		312.600	279.700		315.700	550.400	829.400	949.400	988.700	988.700	1.644.200	1.593.000	3.237.200	5.214.600
		Abschreibung aus Übernahme Spaltungsbilanz KFB			544.800	311.300		856.100	311.300		311.300	311.300	311.300	311.300	311.300	311.300		2.412.600	2.412.600	3.035.200
		Zuführung aus liquiden Mitteln (Differenz aus Tilgung - Afa)			908.300	418.700		1.327.000	420.500		422.700	425.100	427.600	430.200	432.900	435.700	3.686.300	-233.200	3.453.100	4.321.700
		Darlehensaufnahme			**7.403.100**	**4.334.300**		**11.737.400**	**3.180.300**		**6.517.700**	**5.250.100**	**3.263.100**	**2.047.100**	**7.800**	**7.800**	**12.056.000**	**19.939.700**	**31.995.700**	**32.011.300**
		Darlehensübernahme auf Grund Spaltungsbilanz KfB			**10.377.500**			**10.377.500**									**10.377.500**	**0**	**10.377.500**	**10.377.500**
		Gesamtsumme			**19.380.600**	**5.230.000**		**24.610.600**	**4.191.800**		**7.567.400**	**6.536.900**	**4.831.400**	**3.738.000**	**1.740.700**	**1.743.500**	**27.764.000**	**23.712.100**	**51.476.100**	**54.960.300**
		Gesamtsumme Ausgaben Schulen + Verwaltung				36.833.200			49.375.700		53.071.400	58.395.000	36.866.400	26.369.500	18.717.700	18.651.500	317.766.500	52.668.800	370.435.300	407.804.500
		Gesamtsumme Deckungsmittel Schulen + Verwaltung				36.833.200			49.375.700		53.071.400	58.395.000	36.866.400	26.369.500	18.717.700	18.651.500	317.766.500	52.668.800	370.435.300	407.804.500
		Gesamtdarlehensaufnahme gem. Liste				**33.632.200**	38.335.000		**44.392.700**	46.070.000	**47.563.700**	**51.809.200**	**29.053.100**	**17.811.600**	**9.984.800**	**9.915.800**	**266.582.800**	**42.346.800**	**308.929.600**	**328.830.200**
		Gesamtdarlehensaufnahme gem. Liste kumuliert				**118.299.300**			**162.692.000**		**210.255.700**	**262.064.900**	**291.118.000**	**308.929.600**	**318.914.400**	**328.830.200**				

offen	**o**
Vorplanung	**VP**
Planung	**P**
maßgebliche Bauaufträge in Ausschreibung bzw. Vergabeverfahren	**AV**
Bauphase	**B**
Fertigstellung	**F**